

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA****DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS

LS: 90,80%

DATA: 01/09/2016

ORÇAMENTO: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS

SINAPI: BELO HORIZONTE JUL/16

LOCAL: CAMPUS MONTE CARMELO

BDI: 25,36%

ITEM	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LEGALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 160.358,03	11,78%			
				R\$ 53.452,68	R\$ 53.452,68	R\$ 53.452,68
				33,33%	33,33%	33,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA	R\$ 27.532,83	2,02%			
				R\$ 9.177,61	R\$ 9.177,61	R\$ 9.177,61
				33,33%	33,33%	33,33%
3	LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 35.387,76	2,60%			
				R\$ 35.387,76		
				100,00%		
4	SUBLEITO, SUB-BASE, BASE E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 901.770,10	66,24%			
				R\$ 338.163,79	R\$ 563.606,31	
				37,50%	62,50%	
5	SINALIZAÇÃO, LIMITADORES E PINTURA - PISTA, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO	R\$ 58.515,29	4,30%			
					R\$ 19.505,10	R\$ 39.010,19
					33,33%	66,67%
6	DRENAGEM	R\$ 43.975,31	3,23%			
					R\$ 43.975,31	
					100,00%	
7	ILUMINAÇÃO	R\$ 97.766,66	7,18%			
					R\$ 32.588,89	R\$ 65.177,78
					33,33%	66,67%
8	BICICLETÁRIO	R\$ 7.220,13	0,53%			
					R\$ 7.220,13	
					100,00%	
9	PAISAGISMO	R\$ 26.546,62	1,95%			
						R\$ 26.546,62
						100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.260,69	0,17%			
				R\$ 753,56	R\$ 753,56	R\$ 753,56
				33,33%	33,33%	33,33%

			R\$ 436.935,40	R\$ 730.279,59	R\$ 194.118,44
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.361.333,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,10%</b>	<b>53,64%</b>	<b>14,26%</b>

---

**Responsável técnica pela elaboração do orçamento: Denia Caetano Melo**  
**Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D**