



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA FAMED BLOCO 4KJU

CAMPUS JARDIM UMUARAMA



DATA: 09/09/15

TAXAS: LS= 90,64 %

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: JULHO/15)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA COM BDI (R\$)	PESO (%)	Duração	
				Mês 01	Mês 02
01.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO	41.919,04	8,43%	4,21%	4,21%
				20.959,52	20.959,52
				100,00%	
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO	11.447,15	2,30%	11,447,15	
03.	VEDAÇÃO/FORRO	38.194,31	7,68%	7,68%	
				38.194,31	
04.	REQUADRO NAS ALVENARIAS DEMOLI DAS	265,39	0,05%	0,05%	
				265,39	
05.	ESQUADRIAS	10.776,16	2,17%	0,36%	1,80%
				1.796,03	8.980,13
06.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.566,92	1,52%	0,91%	0,61%
				4.540,15	3.026,77
				17,76%	31,96%
07.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	247.368,75	49,72%	88.345,98	159.022,77
08.	DIVERSOS	27.363,03	5,50%	0,55%	4,95%
				2.736,30	24.626,72
09.	MOBILIÁRIO	14.335,52	2,88%		2,88%
					14.335,52
10.	PISO/REVESTIMENTO PAREDE	30.222,70	6,07%	2,53%	3,54%
				12.592,79	17.629,91
11.	PINTURA	18.602,86	3,74%		3,74%
					18.602,86
					9,78%
12.	EQUIPAMENTOS	48.654,41	9,78%		48.654,41
13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	816,36	0,16%		0,16%
					816,36
TOTAL		497.532,62	100,00%	180.877,64	316.654,98