



CRONOGRAMA PROPOSTO DE EXECUÇÃO

OBRA: ACESSOS PROVISÓRIOS AO CAMPUS GLÓRIA

ORÇAMENTO: ACESSOS PROVISÓRIOS AO CAMPUS GLÓRIA

LOCAL: CAMPUS GLORIA - UBERLÂNDIA - MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	DURAÇÃO			
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.884,17	20,41%	30,61%	31,63%	17,35%
			R\$ 11.609,01	R\$ 17.413,52	R\$ 17.993,97	R\$ 9.867,66
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	242.899,48	20,41%	30,61%	31,63%	17,35%
			49.571,32	74.356,98	76.835,55	42.135,62
03.	TRECHO 01 - BL 1DCG/ROT 1CCG	204.190,42	39,22%	58,82%	1,96%	
			80.074,67	120.112,01	4.003,73	
03.01	PAVIMENTAÇÃO	93.545,84	90,91%	9,09%		
			85.041,67	8.504,17		
03.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.682,47	39,22%	58,82%	1,96%	
			40.659,79	60.989,69	2.032,99	
03.03	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	4.376,78		100,00%		
				4.376,78		
04.	TRECHO 03 - MARG./ROT. 1CCG	179.080,71	4,88%	36,59%	37,80%	20,73%
			8.735,64	65.517,33	67.701,24	37.126,49
04.01	PAVIMENTAÇÃO	80.369,70		82,35%	17,65%	
				66.186,81	14.182,89	
04.02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.041,62	4,88%	36,59%	37,80%	20,73%
			4.441,05	33.307,91	34.418,17	18.874,48
04.03	SINALIZAÇÃO DA VIA	5.448,18			62,50%	37,50%
					3.405,11	2.043,07
05.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.825,61	20,41%	30,61%	31,63%	17,35%
			576,66	864,98	893,82	490,16
TOTAL		685.880,39	150.567,31	278.264,83	167.428,32	89.619,93