

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEM BDI)

OBRA: MEDICINA NUCLEAR MOEDA: REAL
 ÁREA TOTAL (M2): 401,23 Leis sociais 90,84%
 DATA:
 BATA BASE - REGIAO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MÊS: AGOSTO/2015)

Item	Descrição dos Serviços	Peso %	Valor Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12				
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	6,07%	86.994,00	6,07%	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47	0,51%	7.249,47
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,96%	13.717,41	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3.0	FUNDAÇÃO	3,37%	48.251,95	3,37%	0,00%	1,12%	16.083,98	1,12%	16.083,98	1,12%	16.083,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.0	ESTRUTURA	9,15%	131.126,46	9,15%	0,00%	1,83%	26.225,29	1,83%	26.225,29	1,83%	26.225,29	2,74%	39.337,94	0,91%	13.112,65	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5.0	VEDAÇÃO	2,54%	36.451,63	2,54%	0,00%	0,00%	0,25%	3.645,16	0,25%	3.645,16	1,02%	14.580,65	0,51%	7.290,33	0,51%	7.290,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,02%	57.571,18	4,02%	0,00%	0,00%	0,20%	2.878,56	0,20%	2.878,56	1,00%	14.392,80	0,60%	8.635,68	0,40%	5.757,12	0,40%	5.757,12	0,40%	5.757,12	0,40%	5.757,12	0,40%	5.757,12	0,40%	5.757,12	0,00%	0,00%	0,00%	
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,43%	292.868,37	20,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,02%	14.643,42	7,15%	102.503,93	6,17%	117.147,35	2,04%	29.286,84	1,02%	14.643,42	1,02%	14.643,42	1,02%	14.643,42	1,02%	14.643,42	
8.0	CLIMATIZAÇÃO	17,13%	245.588,92	17,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	122.794,46	8,57%	122.794,46		
9.0	REVESTIMENTO E PISOS	23,75%	340.378,48	23,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,37%	34.037,85	4,75%	68.075,70	7,12%	102.113,54	5,94%	85.094,62	1,19%	17.018,92	1,19%	17.018,92	1,19%	17.018,92	1,19%	17.018,92	0,00%	0,00%	0,00%	
10.0	COBERTURA	2,72%	39.030,59	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	1.951,53	0,27%	3.903,06	1,09%	15.612,24	1,09%	15.612,24	0,14%	1.951,53	0,14%	1.951,53	0,14%	1.951,53	
11.0	ESQUADRIAS	5,12%	73.396,52	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	3.669,83	0,26%	3.669,83	0,77%	11.009,48	1,54%	22.018,96	1,79%	25.688,78	0,51%	7.339,85	0,51%	7.339,85	0,51%	7.339,85	
12.0	PINTURA	2,46%	35.312,06	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	3.531,21	0,62%	8.828,02	0,74%	10.593,62	0,74%	10.593,62	0,12%	1.765,90	0,12%	1.765,90	0,12%	1.765,90	
13.0	GASES	1,80%	25.767,00	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	3.865,05	0,18%	2.576,70	0,27%	3.865,05	0,54%	7.730,10	0,54%	7.730,10	0,54%	7.730,10	0,54%	7.730,10	
14.0	PAISAGISMO	0,44%	6.244,92	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	6.244,92		
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05%	718,20	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	718,20		
	TOTAL GERAL	100,00%	1.433.417,69		1,46%	20.966,88	3,46%	49.558,75	3,91%	56.082,47	3,91%	56.082,47	7,65%	109.598,70	7,28%	104.363,82	9,82%	140.723,70	14,90%	213.622,75	12,10%	173.490,11	7,77%	111.402,21	15,84%	227.088,13	11,89%	170.437,35	11,89%	170.437,35
	SUB-TOTAL	100,00%	1.433.417,69		1,46%	20.966,88	3,46%	49.558,75	3,91%	56.082,47	3,91%	56.082,47	7,65%	109.598,70	7,28%	104.363,82	9,82%	140.723,70	14,90%	213.622,75	12,10%	173.490,11	7,77%	111.402,21	15,84%	227.088,13	11,89%	170.437,35	11,89%	170.437,35
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.433.417,69		1,46%	20.966,88	4,92%	70.525,63	8,83%	126.608,10	12,75%	182.690,56	20,39%	292.289,27	27,67%	396.653,08	37,49%	537.376,79	52,39%	750.999,54	64,50%	924.489,65	72,27%	1.035.891,86	88,11%	1.262.979,99	100,00%	1.433.417,69	100,00%	1.433.417,69