

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO
ADEQUAÇÃO DE SALAS - BLOCO 1AMC
CAMPUS MONTE CARMELO




DATA: 31/03/2016

TAXAS: LS= 90,84 %

BANCO DE DADOS: SINAPI (MG 02/2016)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) COM BDI	PESO	Duração	
				MÊS 01	MÊS 02
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.946,21	8,69%	51,72% R\$ 15.489,42	48,28% R\$ 14.456,79
02.	ALVENARIA	8.775,47	2,55%	100,00% R\$ 8.775,47	
03.	REVESTIMENTOS	14.241,94	4,13%	62,86% R\$ 8.952,07	37,14% R\$ 5.289,86
04.	DIVISÓRIAS	32.043,78	9,30%		100% R\$ 32.043,78
05.	RODAPÉS	5.530,46	1,60%		100% R\$ 5.530,46
06.	FORROS	19.149,60	5,56%		100% R\$ 19.149,60
07.	ESQUADRIAS	95.850,76	27,82%		100% R\$ 95.850,76



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ADEQUAÇÃO DE SALAS - BLOCO 1AMC
CAMPUS MONTE CARMELO



DATA: 31/03/2016

TAXAS: LS= 90,84 %

BANCO DE DADOS: SINAPI (MG 02/2016)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) COM BDI	PESO	Duração	
				MÊS 01	MÊS 02
08.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	138.585,31	40,22%	30,95% R\$ 42.895,45	69,05% R\$ 95.689,86
09.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	476,38	0,14%	51,72% R\$ 246,41	48,28% R\$ 229,98
TOTAL DA PLANILHA (COM BDI):		344.599,91		R\$ 76.358,82	R\$ 268.241,09