

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: UFU MOEDA: REAL

ÁREA TOTAL (M2): 401,23 Leis sociais: 90,84%

DATA: Maio/2016

BATA BASE - REGIAO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MÊS: ABRIL/2016)

Item	Descrição dos Serviços	Peso %	Valor Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	5,37%	110.210,62	21,70%	23.915,70	12,60%	13.886,54	12,60%	13.886,54	12,60%	13.886,54	12,60%	13.886,54	12,60%	13.886,54	15,30%	16.862,22
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,08%	63.162,53	100,00%	63.162,53	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
3.0	FUNDAÇÃO	4,21%	86.391,54	40,00%	34.556,62	60,00%	51.834,92					0,00%		0,00%		0,00%	
4.0	ESTRUTURA	6,37%	130.587,07	0,00%		35,00%	45.705,47	60,00%	78.352,24	5,00%	6.529,35	0,00%		0,00%		0,00%	
5.0	VEDAÇÃO	2,61%	53.516,50	0,00%		35,00%	18.730,78	50,00%	26.758,25	15,00%	8.027,48	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,08%	83.721,00	0,00%		15,00%	12.558,15	30,00%	25.116,30	30,00%	25.116,30	25,00%	20.930,25		0,00		0,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,39%	295.167,14	0,00%		0,00%		5,00%	14.758,36			45,00%	132.825,21	45,00%	132.825,21	5,00%	14.758,36
8.0	CLIMATIZAÇÃO	8,76%	179.693,97	0,00%		0,00%		5,00%	8.984,70		0,00	0,00%		45,00%	80.862,29	50,00%	89.846,99
9.0	REVESTIMENTO E PISOS	24,29%	498.199,82	0,00%		0,00%		10,00%	49.819,98	20,00%	99.639,96	35,00%	174.369,93	30,00%	149.459,94	5,00%	24.909,99
10.0	COBERTURA	1,77%	36.200,90	0,00%		0,00%		0,00%		65,00%	23.530,59	35,00%	12.670,32	0,00%		0,00%	
11.0	ESQUADRIAS	6,67%	136.858,59	0,00%		0,00%		0,00%		12,00%	16.423,03			48,00%	65.692,12	40,00%	54.743,44
12.0	PINTURA	2,10%	43.047,77	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		35,00%	15.066,72	35,00%	15.066,72	30,00%	12.914,33
13.0	GASES	0,97%	19.942,88	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	9.971,44	50,00%	9.971,44	0,00%	
14.0	PAISAGISMO	0,48%	9.885,99	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	9.885,99
15.0	ACESSÓRIOS	2,42%	49.709,58	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	24.854,79	50,00%	24.854,79		
16.	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	0,06%	1.180,70	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	1.180,70
17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09%	1.784,47	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	1.784,47
18.	EQUIPAMENTOS	12,27%	251.599,49	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		34,00%	85.543,83	33,00%	83.027,83	33,00%	83.027,83
	TOTAL GERAL	100,00%	2.050.860,56	5,93%	121.634,85	6,96%	142.715,86	10,61%	217.676,37	9,42%	193.153,25	23,90%	490.119,03	28,07%	575.646,88	15,11%	309.914,32
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.050.860,56	5,93%	121.634,85	12,89%	264.350,71	23,50%	482.027,08	32,92%	675.180,33	56,82%	1.165.299,36	84,89%	1.740.946,24	100,00%	2.050.860,56