



**3º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO
CONTRATUAL DE Nº 046/2013 PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO
CONTRATADA, BÁSICA CONSTRUTORA
CONSERVADORA E EMPREENDIMENTOS
LTDA.**

Processo nº: **23117.006321/2013-39**

Concorrência nº **004/2013**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0002-07, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa Básica Construtora Conservadora e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.881.976/0001-20, estabelecida em Uberlândia-MG José Paes de Almeida, 711, Bairro Jardim Finotti, CEP 38408-140, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio-Diretor o Sr. Fábio José Lima, portador da Cédula de Identidade nº 2.856.857 – SSP/GO e inscrito no C.P.F. sob o nº 514.989.521-00, resolvem celebrar o presente termo a aditivo ao contrato nº 046/2013, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.006321/2013-39, na modalidade Concorrência nº 004/2013, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem a finalidade:

- 1) Repactuar o cronograma físico-financeiro do 1º termo ao contrato nº 046/2013 nos termos do Anexo I ao 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2013;



- 2) Repactuar o cronograma físico-financeiro do 2º termo ao contrato nº 046/2013 nos termos do Anexo II ao 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2013;

Conforme justificativa anexada nas folhas de 1519 até 1529 do processo indicado na ementa deste termo aditivo, as quais integram o presente como se estivessem aqui integralmente transcritas.


CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.


Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.


Uberlândia, 02 de abril de 2015.


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**
Elmiro Santos Resende
Reitor


**BÁSICA – CONSTRUTORA CONS. E
EMPREEND. LTDA.**
Fábio José Lima
Sócio-Diretor

TESTEMUNHAS


Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80


Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira
CPF: 672.086.736-91



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)



Código	DESCRIÇÃO	VALOR ABSOLUTO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												TOTAL	%	% de atendimento			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15.01	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	52.281,44	0,00	2,5%	2,51%	0,00	2,50%	0,00	15,59%	16,02%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	13.347,93	0,38%	93,27%	
15.01.01	INSTALAÇÕES DE ÁGUA - RECALQUE, CAXA D'ÁGUA, BARRILETE E DISTRIBUIÇÃO	15.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	5,27%	34,00%	35,00%	33,00%	33,00%	0,00	15.982,41	0,45%	93,73%	
15.01.02	INSTALAÇÕES DE ÁGUA - RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUA TRATADA	4.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	1,39%	33,00%	33,00%	0,00	4.235,56	0,12%	93,85%	
15.01.03	INSTALAÇÕES DE ÁGUA - RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUA PLUVIAL	7.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	2,31%	33,00%	33,00%	0,00	7.029,88	0,20%	94,05%	
15.01.04	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO																			
15.01.01	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBOS E CONEXÕES	22.767,48	0,00	0,00	1,20%	0,00	0,00	1,70%	3,41%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00	22.767,48	0,55%	94,69%	
15.01.02	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - CAIXAS DE INSPEÇÃO	1.660,66	0,00	1,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,66	0,05%	94,74%	
15.02	INSTALAÇÕES COLETA DE ÁGUA PLUVIAL																			
15.02.01	INSTALAÇÕES COLETA DE ÁGUA PLUVIAL - TUBOS E CONEXÕES	21.981,48	0,00	0,00	0,60%	0,00	0,00	3,29%	0,00	1,5%	3,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,48	0,02%	95,37%	
15.02.02	INSTALAÇÕES COLETA DE ÁGUA PLUVIAL - CAIXAS DE AREIA	7.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,22	0,21%	95,58%	
15.03	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO																			
15.03.01	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS HIDRANTES (CASA DE BOMBA)	4.570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,68	0,13%	95,71%	
15.03.02	DESCARGA E ESTRALVADOR DO RESERVATÓRIO	209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,74	0,01%	95,72%	
15.03.03	ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO	3.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,61	0,09%	95,81%	
15.03.04	HIDRANTES																			
15.03.04.01	REDE DE HIDRANTES	3.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,43	0,10%	95,91%	
15.03.04.02	ACESSÓRIOS DE HIDRANTES	3.167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,69	0,09%	96,02%	

[Handwritten Signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ABSOLUTO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												TOTAL	%	TOTAL CONTRATADO			
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
1503443	HIDRANTE DE RECALQUE	811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,29	0,02%	96,07%
15036	EXTINTORES	23.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.719,36	0,67%	96,10%
150306	ALARME MANUAL DE INCENDIO	3.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,05	0,11%	96,02%
150307	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	1.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,92	0,03%	96,83%
16	INSTALAÇÕES DE GASES	96.900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,96	2,75%	99,99%
17	PAISAGISMO	6.534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,36	0,18%	99,73%
18	DIVERSOS	724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,64	0,02%	99,82%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,58	0,20%	100,00%
	TOTAL	118.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.591,21		

ARTUR MIGUEL ROMANO
 FISCAL ANHE
 CNPJ: 03.628.240/0001-93

(Assinaturas manuais)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (PROPLAD)
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DIRCL)
 DIVISÃO DE CONTRATOS (DCONT)



ANEXO II AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2013

CRONOGRAMA 2º ADITIVO - 6ZJU

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 02 - 2ª ETAPA
 CAMPUS UMBURAMA, UBERLÂNDIA - MG

ÁREA TOTAL (M2): 1338,48
 DATA: 01/06/2013

TAXAS: LSNº 90,64 %

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MESJunho/13)

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MAT. * M.O.	PREÇO TOTAL	ADITIVO	aditivo/supêrfluo	PREVISTO	PREVISTO													
74070002U	FORMA MADEIRA COMP RESEADA 12MM PRESTIFURTA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO DE FORMA	M2	100,00	37,25	22,35	59,60	27.884,23	R\$ 6.025,94	aditivo	100%														
74138004U	CONCRETO USINADO BOMBADO FCKX30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,61	347,10	24,00	290,18	14.425,04	R\$ 2.188,80	aditivo	100%														
74254001U	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 10,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	82,34	3,58	1,16	4,74	1.814,14	R\$ 403,56	aditivo	100%														
74254002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1011,07	3,73	1,55	5,38	14.724,88	R\$ 5.439,56	aditivo	100%														
73942002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	6,36	4,17	1,00	5,17	2.091,28	R\$ 37,65	aditivo	100%														
74254001U	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 10,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	101,09	3,58	1,16	4,74	1.847,71	R\$ 479,17	aditivo	100%														
74254002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	735,15	3,73	1,55	5,38	7.164,19	R\$ 1.265,27	aditivo	100%														
73942002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	15,16	4,17	1,00	5,17	499,63	R\$ 87,47	aditivo	100%														
74254001U	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 10,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	82,46	3,58	1,16	4,74	320,14	R\$ 379,24	aditivo	100%														
74254002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	241,23	3,73	1,55	5,38	2.382,10	R\$ 1.330,10	aditivo	100%														
74138004U	CONCRETO USINADO BOMBADO FCKX30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,63	342,10	24,06	300,16	440,38	R\$ 3.452,52	aditivo	100%														
74254001U	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 10,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	489,84	3,58	1,16	4,74	380,38	R\$ 2.178,69	aditivo	100%														
74254002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	93,43	3,73	1,55	5,38	834,88	R\$ 502,65	aditivo	100%														
73942002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	76,02	4,17	1,00	5,17	0,00	R\$ 450,06	aditivo	100%														
74111003U02	LAJE TRELÇADA PARA FORNO H=2015x4 CM INCLUSIVE VIGOTAS TRELÇADAS E ENCHIMENTO COM EPS, CAPEAMENTO 4 CM (EXCLUSO CONCRETO), ARMADURA NEGATIVA - ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	254,04	42,98	12,01	54,99	0,00	R\$ 33.969,66	aditivo	100%														
74111003U01	LAJE TRELÇADA PARA FORNO H=2015x4 CM INCLUSIVE VIGOTAS TRELÇADAS E ENCHIMENTO COM EPS, CAPEAMENTO 4 CM (EXCLUSO CONCRETO), ARMADURA NEGATIVA - ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	87,32	58,46	21,68	81,14	0,00	R\$ 7.085,14	aditivo	100%														
74111003U02	LAJE TRELÇADA PARA FORNO H=1110x3 CM INCLUSIVE VIGOTAS TRELÇADAS E ENCHIMENTO COM EPS, CAPEAMENTO 5 CM (EXCLUSO CONCRETO), ARMADURA NEGATIVA - ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	37,89	65,94	12,01	77,95	0,00	R\$ 2.891,17	aditivo	63%	37%													
73942002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	631,00	4,17	1,00	5,17	0,00	R\$ 5.083,37	aditivo	100%														
3	RUNDACÃO																							
72819.01	ESTACA À TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPa - EXCETO CONCRETO	M	38,00	10,23	26,91	37,14	1.411,20	R\$ 1.411,32	aditivo	100%														
74138/004	CONCRETO USINADO BOMBADO FCKX30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,69	315,98	30,51	346,49	932,06	R\$ 932,06	aditivo	100%														
74254/001	ARMACAO ACO CA-50 DIAM 10,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	43,17	4,32	1,31	5,63	344,27	R\$ 355,37	aditivo	100%														
74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4,04	4,96	1,87	6,83	27,64	R\$ 27,59	aditivo	100%														
<table border="1"> <tr> <td>PREÇO</td> <td>R\$ 69.230,88</td> <td>PREÇO</td> <td>R\$ 40.124,01</td> <td>R\$ 29.106,86</td> </tr> <tr> <td>BDI</td> <td>22,8%</td> <td>BDI</td> <td>R\$ 9.148,28</td> <td>R\$ 6.636,37</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO ADITIVO</td> <td>R\$ 85.015,52</td> <td>TOTAL (MÊS)</td> <td>R\$ 49.272,29</td> <td>R\$ 35.743,23</td> </tr> </table>										PREÇO	R\$ 69.230,88	PREÇO	R\$ 40.124,01	R\$ 29.106,86	BDI	22,8%	BDI	R\$ 9.148,28	R\$ 6.636,37	VALOR DO ADITIVO	R\$ 85.015,52	TOTAL (MÊS)	R\$ 49.272,29	R\$ 35.743,23
PREÇO	R\$ 69.230,88	PREÇO	R\$ 40.124,01	R\$ 29.106,86																				
BDI	22,8%	BDI	R\$ 9.148,28	R\$ 6.636,37																				
VALOR DO ADITIVO	R\$ 85.015,52	TOTAL (MÊS)	R\$ 49.272,29	R\$ 35.743,23																				

Arthur Miguel Romano
 Fiscal - Diário

Angelita Gomes de Oliveira
 Crea/MG - nº 91.662/0
 Cargo/Função: Resp.Téc.