



**QUINTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
046/2013 PARA EXECUÇÃO COMPLETA DO
BLOCO 6Z, LOCALIZADO NO CAMPUS
UMUARAMA.**

Processo: 23117.006321/2013-39

Concorrência: nº 004/2013

Em conformidade com o artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo assinadas reajutam o saldo remanescente do **Contrato nº 046/2013**, atendendo ao disposto na Lei 10.192/2011, bem como a cláusula nona do contrato original, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de apostilamento têm os objetivos de:

- 1) **Reajustar** o saldo remanescente do contrato pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado – INCC/DI, atendendo ao disposto na Lei 10.192/2011, bem como a Cláusula Nona do contrato original.
- 2) **Repactuar** o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I** ao 5º Apostilamento ao Contrato nº 046/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em função da Cláusula Nova do contrato original, o saldo remanescente do contrato será reajustado pelo **INCC/DI** no valor de **R\$ 39.617,51** (trinta e nove mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), conforme tabela a seguir:

| Resumo do Reajuste | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------------|------------------------------|---|
| Período de Reajuste | Índices INCC | | | Valores | |
| | Índice relativo ao mês da proposta apresentada: io | Índice relativo ao mês do reajustamento | Índice INCC calculado: | Valor Contratual a Reajustar | Valor Total do Reajuste Anual Pleiteado |
| set/16 a set/17 | 1.970,6063 | 2.054,8998 | 4,278% | R\$ 926.174,77 | R\$ 39.617,51 |

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL

Em função do reajuste da Cláusula Primeira, o Valor Global passará de R\$ 4.051.667,84 para **R\$ 4.091.285,35** (quatro milhões noventa e um mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).



CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA


De acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato original, o valor da garantia ao contrato será de **5% (cinco por cento)** sobre o valor global do contrato, ou seja, **R\$ 204.564,27** (duzentos e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem, seus termos aditivos e apostilamentos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 02 de fevereiro de 2018.


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**
Valder Steffen Junior
Reitor


**BÁSICA – CONSTRUTORA CONS.
E EMPREEND. LTDA.**
CNPJ: 37.881.976/0001-20
Fábio José Lima
Sócio-Diretor

TESTEMUNHAS


Nome: Yuri Chiarini de Barros
CPF: 314.382.268-61


Nome: Deisiane Maria Moreira Cabral
CPF: 100.123.406-50

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CP 04/2013

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR ABSOLUTO PREVISITO | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CP 04/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 1 mar | 2 a 5 jul a out | 6 nov | 7 dez | 8 jan | 9 fev | 10 mar | 11 a 14 jul | 15 a 21 ago a nov | 22 mar | 23 abr | 24 mai | 25 jun | 26 jul | 27 ago | 28 set | 29 out | 30 nov | 31 dez | | | |
| | ACESSORIOS DE HIDRANTES | 3.167,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,85 | 50% | |
| 15.03.04.03 | HIDRANTE DE RECALQUE | 811,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,29 | 100% | |
| 15.03.05 | EXTINTORES | 23.719,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.03.06 | ALARME MANUAL DE INCENDIO | 3.710,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.03.07 | PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA | 1.066,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | INSTALACOES DE GASES | 96.990,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | PASAGIEMO | 6.534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | DIVERSOS | 724,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 7.153,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | PROJETO RESERVATORIO INFERIOR | 4.542,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.542,88 | 100% | |
| 21 | 7 ADITIVO | 48.299,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVICOS PRE-ELIMINARES | RS 2.050,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | RS 7.454,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GRANITO | RS 2.537,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | RESERVATORIO SUPERIOR | RS 2.040,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | RESERVATORIO ESTRUTURA AGUA POTAVEL | RS 28.655,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | RAMPA DE CONCRETO ENTRADA DE VEICULOS | RS 1.214,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | RESERVATORIO DE AGUA TRATADA HIDRANTE | RS 5.045,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 Aditivo | 3.929,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2 Aditivo | 85.915,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PARCIAL | 3.375.094,81 | 25.005,33 | 304.673,61 | 104.937,23 | 151.298,43 | 94.576,89 | 105.119,04 | 61.708,79 | 273.297,88 | 8.095,13 | 85.774,83 | 57.635,80 | 86.615,75 | 50.936,34 | 87.155,32 | 75.384,51 | 136.322,17 | 169.477,02 | 124.089,89 | 69.348,98 | 120.152,34 | | |
| | | | aditivo | | | | 53.201,89 | | | | 35.743,23 | | | | | | | | | | | 4.542,88 | | |
| | | | Real, 1 ano | 5.306,25 | 7.310,42 | 10.540,16 | 6.588,67 | 7.323,09 | 4.298,93 | 19.039,23 | 563,95 | 5.975,48 | 4.015,18 | 6.034,06 | 3.548,47 | 6.071,65 | 5.251,64 | 9.486,95 | 11.806,57 | 8.643,30 | 4.831,17 | 8.370,38 | | |
| | | | Real, 2 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Real, 3 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Real, 4 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Real, Aditivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL MED | | | | | 3.199,31 | | | | 5.310,07 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100% | 25.005,33 | 309.979,86 | 112.247,65 | 161.538,60 | 157.566,77 | 112.442,13 | 65.007,72 | 292.337,12 | 50.351,05 | 98.517,67 | 66.198,27 | 99.483,53 | 58.503,52 | 100.103,26 | 86.583,76 | 166.277,03 | 211.260,05 | 151.332,49 | 84.587,42 | 146.554,11 | | |
| | | ACUMULADO (RS) | 4.091.285,34 | 7.589,19 | 21.745,44 | 44.723,84 | 609.071,44 | 766.639,20 | 879.080,34 | 945.089,06 | 1.237.425,17 | 1.287.776,22 | 1.386.293,89 | 1.452.492,16 | 1.551.975,69 | 1.610.479,21 | 1.710.592,47 | 1.797.166,23 | 1.863.443,26 | 2.174.703,31 | 2.326.035,80 | 2.410.633,22 | 2.557.177,33 | |
| | | SEM ACUMULADO (%) | 100% | 0,61% | 1,75% | 2,74% | 3,96% | 3,85% | 2,75% | 1,61% | 7,15% | 1,23% | 1,23% | 2,41% | 1,62% | 2,45% | 2,12% | 4,06% | 5,16% | 3,70% | 2,07% | 3,58% | | |
| | | | | 0,61% | 8,19% | 10,93% | 14,89% | 18,74% | 21,49% | 23,10% | 30,25% | 31,48% | 33,88% | 35,50% | 37,93% | 39,35% | 41,81% | 43,93% | 47,99% | 53,15% | 56,85% | 58,92% | 62,50% | |

| | 33 | 34 | 35 | 36-37 | 38-44 | 45 | 46 | 47 | TOTAL |
|--|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| | 3243,23 | 3243,23 | 0,00 | 0,00 | 3243,23 | 3243,23 | 5280,47 | 10394,00 | R\$ 324.323,33 |
| | 1% | 1% | | | 1% | 1% | 2% | 9% | 100% |
| | 5,774,71 | 5,774,71 | 101,861,78 | 3,093,60 | 2,887,36 | 2,887,36 | 2,681,12 | 40,046,71 | R\$ 206.239,68 |
| | 2,800% | 2,800% | 49,39% | 1,50% | 1,40% | 1,40% | 1,30% | 19,42% | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 76.835,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 108.712,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 59.274,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18.219,62 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.084,12 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 34.709,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 250.165,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 425,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.681,39 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 74.403,81 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 201.766,45 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.521,34 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 135.894,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 183.630,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 4,853,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 81.779,97 |
| | | 5,93% | | | | | | | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 110.557,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 970,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 188.109,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,572,22 | 0,00 | 9,405,47 | 47,027,34 | 47,104,33 | 100% |
| | | | | 44,96% | | 5,00% | 25,00% | 25,04% | 100% |

