



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 066/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, AGEEL – AGÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA.

Processo nº: **23117.004930/2014-34**

Tomada de Preços nº **010/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Vice-Reitor, o Professor Eduardo Nunes Guimarães, nomeado pela Portaria do Reitor nº 191/2013, portador da Cédula de Identidade nº M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o nº 539.473.046-68, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida dos Jardins, 250 - Alameda dos Angelins 105 - Bairro Nova Uberlândia - CEP 38412-639, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **AGEEL – AGÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.805.248/0001-43, estabelecida na cidade de Uberlândia-MG na Av. Estrela do Sul, 470, Bairro: Martins, CEP: 38400-339, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Administrador o Sr. Júlio César Dâmaso Leandro, portador da Cédula de Identidade nº M-5.877.622 SSP-MG e inscrito no C.P.F. sob o nº 599.790.706-68, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.004930/2014-34, na modalidade Tomada de Preços nº 010/2014, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem a finalidade de:

- 1) Adequar os prazos de execução para **30/11/2015**;
- 2) Acrescentar serviços que totalizam **R\$ 202.408,32 (duzentos e dois mil quatrocentos oito reais e trinta e dois centavos)**
- 3) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 2º termo aditivo ao contrato nº 066/2014;

Nos termos das justificativas encontradas nas folhas 915 até 963 do processo supracitado.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL

Em função dos acréscimos citado na cláusula primeira o valor global do contrato passará de R\$ 873.300,00 (oitocentos e setenta e três mil e trezentos reais) para R\$ 1.075.708,32 (um milhão setenta e cinco mil setecentos e oito reais e trinta e dois centavos), ou seja, um acréscimo de 23,18%.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

De acordo com o subitem 15.1 da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato original, o valor da garantia adicional ao contrato será de R\$ 10.120,42 (dez mil cento e vinte reais e quarenta e dois centavos) – 5% (cinco por cento) sobre o valor acrescido.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Programa Orçamentário: 61844
Elemento de Despesa: 4490.51
Fonte de Recurso: 0112
Nota de Empenho Nº.: 2015NE802659

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 25 de agosto de 2015.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA

Eduardo Nunes Guimarães
Vice Reitor no exercício do cargo de Reitor

AGEEL – AGÊNCIA DE
GERENCIAMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA LTDA

Júlio César Dâmaso Leandro
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80

Nome: Ferdinando Lisboa Andrade
CPF: 077.602.166-45



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



Anexo I ao 2º termo aditivo ao contrato nº 066/2014

30/05/2015

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL


01 - Valor
02 - Percentagem
03 - Período de Execução em semanas

1/4

Services / Meses		1 a 3 - out a dez/14	4 - jan/15	1º mês aditivo	2º mês aditivo	3º mês aditivo	Total por Etapas	%	Total Acum. GOM BDI
1Z - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 10.333,67	R\$ 204,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.537,95	6,30%	R\$ 10.537,95
	02	6,18%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 2.1 Equipamentos	01	R\$ 6.921,96	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.921,96	4,14%	R\$ 17.459,91
	02	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 2.2 Instalações Elétricas	01	R\$ 1.290,05	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.299,21	0,75%	R\$ 18.759,12
	02	0,77%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 3.1 Instalações Elétricas	01	R\$ 13.601,73	R\$ 9,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.611,71	8,13%	R\$ 32.370,83
	02	8,13%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 3.2 Mobiliário	01	R\$ 10.628,09	-R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.628,00	6,35%	R\$ 42.998,84
	02	6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 4.1 Mobiliário	01	R\$ 5.115,33	-R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.115,30	3,06%	R\$ 48.114,14
	02	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 4.2 Instalações Elétricas	01	R\$ 6.855,95	R\$ 13,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.869,27	5,30%	R\$ 56.983,41
	02	5,29%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 4.3 Equipamentos	01	R\$ 6.921,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.921,96	4,14%	R\$ 63.905,37
	02	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 5.1 Instalações Elétricas	01	R\$ 27.638,00	R\$ 4,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.647,06	16,82%	R\$ 91.552,43
	02	16,82%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 5.2 Mobiliário	01	R\$ 2.789,44	-R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,43	1,67%	R\$ 94.341,86
	02	1,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 5.3 Equipamentos	01	R\$ 0,00	R\$ 23.489,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.489,54	14,04%	R\$ 117.831,40
	02	0,00%	14,04%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 5.4 Instalações Elétricas	01	R\$ 49.334,52	-R\$ 42,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.291,74	29,46%	R\$ 167.123,14
	02	29,48%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
1Z - 7 Serviços Complementares	01	R\$ 207,49	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,86	0,12%	R\$ 167.932,01
	02	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 14.168,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.816,33	R\$ 0,00	R\$ 15.984,82	7,15%	R\$ 183.316,82
	02	6,34%	0,00%	0,00%	0,81%	0,00%			
	03								
3O - 2.1 Demolição	01	R\$ 195,76	-R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,74	0,09%	R\$ 183.513,56
	02	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 2.2 Ferragens	01	R\$ 394,02	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394,03	0,18%	R\$ 183.907,59
	02	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 2.3 Bancada / Mobiliário	01	R\$ 7.656,42	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.656,45	3,43%	R\$ 191.564,04
	02	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 2.4 Pintura	01	R\$ 359,83	-R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,83	0,16%	R\$ 191.923,88
	02	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 2.5 Equipamentos	01	R\$ 0,00	R\$ 20.740,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.740,11	9,20%	R\$ 212.663,99
	02	0,00%	9,28%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 3.1 Mobiliário	01	R\$ 22.022,55	-R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.022,55	9,56%	R\$ 234.686,54
	02	9,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 4.1 Demolição	01	R\$ 63,50	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,50	0,03%	R\$ 234.749,84
	02	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 4.2 Reconstrução de Pisos	01	R\$ 318,59	-R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,57	0,14%	R\$ 235.068,41
	02	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 4.3 Bancada	01	R\$ 5.825,06	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.825,06	2,61%	R\$ 240.893,47
	02	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 4.4 Tubulações	01	R\$ 824,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824,15	0,37%	R\$ 241.717,61
	02	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								
3O - 4.5 Reparo Estrutural dentro dos Armários	01	R\$ 6.667,71	-R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.667,55	2,98%	R\$ 248.385,17
	02	2,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03								



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



09/09/2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL

2/4

01 - Valor
02 - Percentagem
03 - Período de Execução em semanas

Serviços / Meses	1 a 3 - out a 02/14	4 - jan/15	1º mês aditivado	2º mês aditivado	3º mês aditivado	Total por Etapas	%	Total Acum COM BDI
30 - 4.6 Piso Base dos Armários	01	R\$ 1.501,72	R\$ 18,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,67%	0,01%	0,00%	0,00%	R\$ 1.521,43		R\$ 249.905,60
	03						0,69%	
30 - 4.7 Pintura	01	R\$ 1.107,65	-R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.107,26		R\$ 251.013,85
	03						0,50%	
30 - 4.8 Mobiliário / Equipamentos	01	R\$ 12.758,47	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	5,71%	0,60%	0,00%	0,00%	R\$ 12.758,52		R\$ 263.772,38
	03						5,71%	
30 - 5.1 Instalação Linha de Gases	01	R\$ 0,00	R\$ 3.769,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,00%	1,59%	0,00%	0,00%	R\$ 3.769,91		R\$ 267.542,28
	03						1,59%	
30 - 5.2 Mobiliário / Equipamentos	01	R\$ 17.504,29	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 9.484,67	R\$ 0,00		
	02	7,83%	0,00%	0,00%	4,25%	R\$ 26.988,99		R\$ 294.531,27
	03						12,08%	
30 - 5.3 Pintura	01	R\$ 1.929,65	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.930,16		R\$ 296.461,43
	03						0,66%	
30 - 5.4 Instalações Elétricas	01	R\$ 11.775,45	-R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	5,27%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 11.772,87		R\$ 308.234,34
	03						5,27%	
30 - 5.1 Demolições e Serviços Iniciais	01	R\$ 459,45	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 459,49		R\$ 308.693,83
	03						0,21%	
30 - 6.2 Instalações Elétricas	01	R\$ 23.384,95	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	10,47%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 23.387,14		R\$ 332.080,98
	03						10,47%	
30 - 6.3 Pintura	01	R\$ 2.715,49	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.716,17		R\$ 334.797,15
	03						1,22%	
30 - 6.4 Mobiliário / Bancada / Equipamentos	01	R\$ 19.015,65	R\$ 0,00	R\$ 1.426,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	8,61%	0,00%	0,67%	0,00%	R\$ 20.503,93		R\$ 355.300,93
	03						9,16%	
30 - 7.1 Instalações Elétricas	01	R\$ 815,55	-R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 815,54		R\$ 356.116,53
	03						0,37%	
30 - 7.2 Mobiliário	01	R\$ 24.994,06	R\$ 9.484,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	11,16%	4,25%	0,00%	0,00%	R\$ 34.468,74		R\$ 390.565,27
	03						15,43%	
30 - 8 Serviços Complementares	01	R\$ 0,00	R\$ 178,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	R\$ 178,04		R\$ 390.763,31
	03						0,08%	
1A - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 5.631,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,49		
	02	14,50%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.298,72		R\$ 397.062,04
	03						1,72%	
1A - 2.1 Instalações Elétricas	01	R\$ 4.673,78	R\$ 9,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	12,04%	0,03%	0,00%	0,00%	R\$ 4.683,74		R\$ 401.745,78
	03						12,06%	
1A - 2.2 Equipamentos	01	R\$ 3.480,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	8,96%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.480,46		R\$ 405.226,24
	03						8,96%	
1A - 3.1 Divisão / Porta	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.247,12		
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.247,12		R\$ 412.473,36
	03						18,66%	
1A - 3.2 Mobiliário / Equipamento	01	R\$ 6.969,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.793,99		
	02	17,85%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 15.763,92		R\$ 428.236,68
	03						40,59%	
1A - 3.3 Pintura	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,25		
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.309,25		R\$ 429.545,94
	03						3,37%	
1A - 4 Serviços Complementares	01	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,08		
	02	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 49,42		R\$ 429.595,35
	03						0,13%	
1E - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 5.780,21	R\$ 566,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	4,02%	0,40%	0,00%	0,00%	R\$ 6.286,45		R\$ 435.883,81
	03						4,42%	
1E - 2.1 Instalações Elétricas	01	R\$ 16.811,16	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	11,82%	0,01%	0,00%	0,00%	R\$ 16.822,32		R\$ 452.706,13
	03						11,83%	
1E - 2.2 Mobiliário / Equipamentos	01	R\$ 36.693,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.597,34		
	02	29,80%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 67.287,90		R\$ 519.994,03
	03						47,32%	
1E - 3.1 Votação	01	R\$ 0,00	R\$ 2.763,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,00%	1,94%	0,00%	0,00%	R\$ 2.763,33		R\$ 522.757,36
	03						1,94%	

[Handwritten signatures and initials]



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL

01 - Valor
02 - Percentagem
03 - Período de Execução em semanas

7/4

Serviço - Meses	1ª - 3ª - 4ª - 5ª - 6ª - 7ª - 8ª - 9ª - 10ª - 11ª - 12ª - 13ª - 14ª - 15ª - 16ª - 17ª - 18ª - 19ª - 20ª - 21ª - 22ª - 23ª - 24ª - 25ª - 26ª - 27ª - 28ª - 29ª - 30ª - 31ª - 32ª - 33ª - 34ª - 35ª - 36ª - 37ª - 38ª - 39ª - 40ª - 41ª - 42ª - 43ª - 44ª - 45ª - 46ª - 47ª - 48ª - 49ª - 50ª - 51ª - 52ª	1ª - 3ª - 4ª - 5ª - 6ª - 7ª - 8ª - 9ª - 10ª - 11ª - 12ª - 13ª - 14ª - 15ª - 16ª - 17ª - 18ª - 19ª - 20ª - 21ª - 22ª - 23ª - 24ª - 25ª - 26ª - 27ª - 28ª - 29ª - 30ª - 31ª - 32ª - 33ª - 34ª - 35ª - 36ª - 37ª - 38ª - 39ª - 40ª - 41ª - 42ª - 43ª - 44ª - 45ª - 46ª - 47ª - 48ª - 49ª - 50ª - 51ª - 52ª	1º mês aditivado	2º mês aditivado	3º mês aditivado	Total por Etapas	%	Total Acum COM BDI	
1E - 3.2 Mobiliário	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.744,09	RS 15.232,78	RS 0,00	RS 21.976,87		RS 544.734,23
	02	0,00%	0,00%	4,74%	10,71%	0,00%		15,46%	
	03								
1E - 4.1 Instalação Elétrica	01	RS 14.135,06	RS 12,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 14.148,54		RS 558.882,77
	02	9,94%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%		9,95%	
	03								
1E - 4.2 Mobiliário / Equipamentos	01	RS 12.735,29	RS 24,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 12.710,63		RS 571.593,41
	02	6,96%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%		6,94%	
	03								
1E - 5 Serviços Complementares	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 197,73	RS 0,00	RS 197,73		RS 571.791,13
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%		0,14%	
	03								
1N - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	RS 7.598,52	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.775,80	RS 0,00	RS 9.374,42		RS 581.165,55
	02	5,39%	0,00%	0,00%	1,25%	0,00%		6,61%	
	03								
1N - 2.1 Instalações Elétricas	01	RS 10.040,90	RS 12.053,36	RS 0,00	RS 509,01	RS 0,00	RS 22.703,27		RS 603.868,81
	02	7,08%	8,50%	0,00%	0,43%	0,00%		16,01%	
	03								
1N - 2.2 Instalações Elétricas - BLOCO	01	RS 36.828,27	RS 0,00	RS 0,00	RS 32.536,78	RS 0,00	RS 69.365,05		RS 673.233,87
	02	25,97%	0,00%	0,00%	22,94%	0,00%		48,92%	
	03								
1N - 2.3 Reconstrução do Piso	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.770,93	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.770,93		RS 578.004,79
	02	0,00%	0,00%	3,36%	0,00%	0,00%		3,36%	
	03								
1N - 2.4 Mobiliário	01	RS 0,00	RS 35.572,44	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 35.572,44		RS 713.577,23
	02	0,00%	25,09%	0,00%	0,00%	0,00%		25,09%	
	03								
1N - 3 Serviços Complementares	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 21,21	RS 0,00	RS 21,21		RS 713.598,44
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%		0,01%	
	03								
1O - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	RS 0,00	RS 5.836,55	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.836,55		RS 719.434,99
	02	0,00%	20,95%	0,00%	0,00%	0,00%		20,95%	
	03								
1O - 1.2 Mobiliário / Equipamentos	01	RS 0,00	RS 21.997,89	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 21.997,89		RS 741.432,89
	02	0,00%	78,95%	0,00%	0,00%	0,00%		78,95%	
	03								
1O - 1.3 Serviços Complementares	01	RS 0,00	RS 29,14	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 29,14		RS 741.462,03
	02	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%		0,10%	
	03								
1O - 1.4 Serviços Preliminares / Administração Local	01	RS 0,00	RS 9.307,28	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.307,28		RS 750.769,31
	02	0,00%	9,25%	0,00%	0,00%	0,00%		9,25%	
	03								
1O - 2.1 Demolição	01	RS 0,00	RS 671,89	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 671,89		RS 751.440,39
	02	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%		0,67%	
	03								
1O - 2.2 Instalações Elétricas	01	RS 0,00	RS 18.752,91	RS 0,00	RS 1.765,27	RS 0,00	RS 18.752,91		RS 770.193,30
	02	0,00%	16,83%	0,00%	1,76%	0,00%		18,63%	
	03								
1O - 2.3 Construção de Avenidas	01	RS 0,00	RS 210,54	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 210,54		RS 770.403,85
	02	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%		0,21%	
	03								
1O - 2.4 Construção de Divisórias	01	RS 0,00	RS 8.859,10	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.859,10		RS 779.262,94
	02	0,00%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%		8,80%	
	03								
1O - 2.5 Revestimento Bancada	01	RS 0,00	RS 243,68	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 243,68		RS 779.506,62
	02	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%		0,24%	
	03								
1O - 2.6 Assentamento Cerâmico	01	RS 0,00	RS 10.272,17	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.272,17		RS 789.778,79
	02	0,00%	10,21%	0,00%	0,00%	0,00%		10,21%	
	03								
1O - 2.7 Pintura	01	RS 0,00	RS 906,69	RS 0,00	RS 1.065,71	RS 0,00	RS 1.966,69		RS 791.745,49
	02	0,00%	0,90%	0,00%	1,06%	0,00%		1,95%	
	03								
1O - 2.8 Ferro	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.045,16	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.045,16		RS 792.790,65
	02	0,00%	0,00%	1,04%	0,00%	0,00%		1,04%	
	03								
1O - 2.9 Porta	01	RS 0,00	RS 5.960,13	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.960,13		RS 798.750,78
	02	0,00%	5,82%	0,00%	0,00%	0,00%		5,82%	
	03								
1O - 2.10 Linha de Casas	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.101,84	RS 0,00	RS 4.101,84		RS 802.852,62
	02	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%	0,00%		4,08%	
	03								
1O - 2.11 Mobiliário / Equipamentos	01	RS 0,00	RS 18.173,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 18.173,01		RS 821.025,63
	02	0,00%	18,05%	0,00%	0,00%	0,00%		18,05%	
	03								



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO DO CONTRATO ORIGINAL

01 - Valor
02 - Percentagem
03 - Período de Execução em semanas

Serviços / Meaç	1ª a 3 - out a dez/14	4 - jan/15	1º mês aditivado	2º mês aditivado	3º mês aditivado	Total por Etapas	%	Total Acum COM BDI
1Q - 3 - Mobiliário	01	RS 0,00	RS 21.025,90	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 21.025,90	
	02	0,00%	20,89%	0,00%	0,00%			RS 842.051,53
	03							20,89%
1Q - 4 Serviços Complementares	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 67,90	RS 0,00	RS 67,90	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%			RS 842.119,43
	03							0,07%
2C - 1 Serviços Preliminares - Administração Local	01	RS 0,00	RS 5.052,31	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.052,31	RS 10.104,62	
	02	0,00%	16,20%	0,00%	0,00%			RS 852.224,05
	03							16,20%
2C - 2 Construção de Alvenarias / Bancada	01	RS 0,00	RS 103,13	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 103,13	
	02	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%			RS 852.327,18
	03							0,33%
2C - 3 Esquadrias	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.199,14	RS 1.159,07	RS 0,00	RS 2.358,21	
	02	0,00%	0,00%	3,66%	3,72%			RS 854.685,40
	03							7,56%
2C - 4 Bancada	01	RS 0,00	RS 362,90	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 362,90	
	02	0,00%	2,77%	0,00%	0,00%			RS 855.548,29
	03							2,77%
2C - 5 Pintura	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 665,18	RS 0,00	RS 665,18	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%			RS 856.213,47
	03							2,13%
2C - 6 Divisória	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.451,33	RS 1.277,30	RS 0,00	RS 3.728,63	
	02	0,00%	0,00%	7,66%	4,10%			RS 859.942,10
	03							11,96%
2C - 7 Hefêutica	01	RS 0,00	RS 246,89	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 246,89	
	02	0,00%	0,79%	0,00%	0,03%			RS 860.188,99
	03							0,79%
2C - 8 Instalações Elétricas	01	RS 0,00	RS 71,05	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 71,05	
	02	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%			RS 860.269,05
	03							0,23%
2C - 9 Mobiliário / Equipamentos	01	RS 0,00	RS 4.098,02	RS 4.124,55	RS 3.995,11	RS 0,00	RS 13.009,51	
	02	0,00%	16,00%	13,23%	12,49%			RS 873.268,56
	03							41,72%
2C - 10 Pic	01	RS 0,00	RS 21,83	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 21,83	
	02	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%			RS 873.290,39
	03							0,07%
2C - 11 Serviços Complementares	01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9,59	RS 0,00	RS 9,59	
	02	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%			RS 873.300,00
	03							0,03%
Total Parcial R\$		RS 481.454,27	RS 240.674,24	RS 21.823,41	RS 75.981,08	RS 53.666,96		
Percentagem Parcial (%)		55,13%	27,56%	2,53%	8,67%	6,15%		
Total Acumulado com BDI R\$		RS 481.454,27	RS 722.128,51	RS 743.951,92	RS 619.633,00	RS 873.300,00		

Licitante: AGÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 05.805.248/0001-43

Endereço: Avenida Estrela do Sul, 470 - Bairro Martins

Telefone: (34) 3238-2834

Uberlândia, 30 de Junho de 2015

Júlio César Dâmaso Leandro

CPF: 599.790.706-68

C.I.-RG: M-5.877.622 SSP-MG

Cargo: Administrador

13/25

11



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS NOVOS ITENS ADITIVADOS

01 - Valor
02 - Porcentagem
03 - Período de Execução em semanas

Serviço / Itens:		1º mês aditivado	2º mês aditivado	3º mês aditivado	Total por Etapas	%	Total Acum SEM BD
1Z - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 1.181,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,78		
	02	0,71%	0,00%	0,00%		0,71%	R\$ 1.181,78
	03						
1Z - 2 Infraestrutura do bloco 1Z anexo	01	R\$ 1.304,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,63		
	02	0,78%	0,00%	0,00%		0,78%	R\$ 2.486,41
	03						
1Z - 3.1 Instalações Elétricas - LATEC	01	R\$ 653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 653,91		
	02	0,39%	0,00%	0,00%		0,39%	R\$ 3.140,32
	03						
1Z - 4.1 Instalações Elétricas - SUPERCRITICO	01	R\$ 5.214,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.214,58		
	02	3,14%	0,00%	0,00%		3,14%	R\$ 8.354,90
	03						
1Z - 5.1 Instalações Elétricas - LAPSU	01	R\$ 2.258,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258,87		
	02	1,36%	0,00%	0,00%		1,36%	R\$ 10.613,77
	03						
1Z - 6.1 Instalações Elétricas - LPD	01	R\$ 9.890,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.890,51		
	02	5,95%	0,00%	0,00%		5,95%	R\$ 20.504,28
	03						
30 - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 2.368,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.368,41		
	02	1,42%	0,00%	0,00%		1,42%	R\$ 22.872,69
	03						
30 - 2.1 Bancada / Mobiliário - LAETE	01	R\$ 0,00	R\$ 6.139,20	R\$ 0,00	R\$ 6.139,20		
	02	0,00%	3,69%	0,00%		3,69%	R\$ 29.011,69
	03						
30 - 3.1 Bancada Central - LABREPOL	01	R\$ 643,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,14		
	02	0,39%	0,00%	0,00%		0,39%	R\$ 29.655,03
	03						
30 - 3.2 Instalações Elétricas - LABREPOL	01	R\$ 534,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,33		
	02	0,32%	0,00%	0,00%		0,32%	R\$ 30.189,36
	03						
30 - 3.3 Remoção de Tubulações - LABREPOL	01	R\$ 54,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,39		
	02	0,03%	0,00%	0,00%		0,03%	R\$ 30.243,75
	03						
30 - 3.4 Instalação Elétrica - Ar Condicionado - LABREPOL	01	R\$ 0,00	R\$ 393,97	R\$ 0,00	R\$ 393,97		
	02	0,03%	0,24%	0,00%		0,24%	R\$ 30.637,72
	03						
30 - 4.1 Fechamento de vão de AC - LEA	01	R\$ 38,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,70		
	02	0,02%	0,00%	0,03%		0,02%	R\$ 30.676,42
	03						
30 - 4.2 Execução de bases sob armários - LEA	01	R\$ 676,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 676,21		
	02	0,41%	0,00%	0,00%		0,41%	R\$ 31.352,63
	03						
30 - 5.1 Remoção de Tubulações - NUPE	01	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,16		
	02	0,04%	0,00%	0,00%		0,04%	R\$ 31.414,79
	03						
30 - 5.2 Instalação Elétrica - Ar Condicionado - NUPE	01	R\$ 0,00	R\$ 393,97	R\$ 0,00	R\$ 393,97		
	02	0,00%	0,24%	0,00%		0,24%	R\$ 31.808,76
	03						
30 - 5.3 Pintura de Armários sob Bancada - NUPE	01	R\$ 207,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,57		
	02	0,12%	0,00%	0,00%		0,12%	R\$ 32.016,33
	03						
30 - 5.4 Mobiliário - NUPE	01	R\$ 0,00	R\$ 3.249,37	R\$ 0,00	R\$ 3.249,37		
	02	0,00%	1,86%	0,00%		1,86%	R\$ 35.265,70
	03						
30 - 5.5 Bancada Central - NUPE	01	R\$ 501,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501,63		
	02	-0,30%	0,00%	0,00%		-0,30%	R\$ 34.764,07
	03						
1E - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,78	R\$ 1.181,78		
	02	0,00%	0,00%	0,71%		0,71%	R\$ 35.945,85
	03						
1E - 2.1 Instalações Elétricas - LMEAE	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.785,28	R\$ 2.785,28		
	02	0,00%	0,00%	1,69%		1,69%	R\$ 38.731,13
	03						
1E - 2.3 Mobiliário / Equipamentos - LMEAE	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99		
	02	0,00%	0,00%	1,75%		1,75%	R\$ 41.642,12
	03						
1E - 3.1 Mobiliário - SUPRESSÃO - BIOLAB	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.540,20	-R\$ 5.540,20		
	02	0,00%	0,00%	-3,33%		-3,33%	R\$ 36.101,92
	03						
1E - 3.2 Mobiliário - BIOLAB	01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.296,02	R\$ 54.296,02		
	02	0,00%	0,00%	32,65%		32,65%	R\$ 90.397,94
	03						
1N - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 0,00	R\$ 2.367,91	R\$ 0,00	R\$ 2.367,91		
	02	0,00%	1,42%	0,00%		1,42%	R\$ 92.765,85
	03						
1N - 2.1 Instalações Elétricas - LABCG	01	R\$ 0,00	R\$ 3.682,92	R\$ 0,00	R\$ 3.682,92		
	02	0,00%	2,20%	0,00%		2,20%	R\$ 96.428,77



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS NOVOS ITENS ADITIVADOS

01 - Valor
02 - Percentagem
03 - Período de Execução em semanas

Serviços / Meses	1º mês aditivado	2º mês aditivado	3º mês aditivado	Total por Etapas	%	Total Acum SEM BDI
	03					
1N - 2.2 Instalações Elétricas - BLOCO	01	R\$ 0,00	R\$ 30.666,87	R\$ 0,00		
	02	0,00%	18,44%	0,00%		R\$ 127.095,64
	03				18,44%	
1N - 2.3 Reconstrução do Piso - SUPRESSÃO	01	R\$ 0,00	-R\$ 3.919,17	R\$ 0,00		
	02	0,00%	-2,36%	0,00%		R\$ 123.176,47
	03				-2,36%	
1Q - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 2.368,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	1,42%	0,00%	0,00%		R\$ 125.544,88
	03				1,42%	
1Q - 2.1 Construção de Divisórias - LABMULIO	01	R\$ 6.585,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	3,36%	0,00%	0,00%		R\$ 131.130,37
	03				3,36%	
1Q - 2.2 Forro - SUPRESSÃO - LABMULIO	01	-R\$ 858,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	-0,52%	0,00%	0,00%		R\$ 130.271,78
	03				-0,52%	
1Q - 2.3 Base para Equipamento - LABMULIO	01	R\$ 1.328,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,80%	0,00%	0,00%		R\$ 131.600,27
	03				0,80%	
1Q - 2.4 Instalação Elétrica - LABMULIO	01	R\$ 348,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,21%	0,00%	0,00%		R\$ 131.948,43
	03				0,21%	
1Q - 2.5 Demolição e Reparos (Vazamento) - LABMULIO	01	R\$ 2.841,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	1,71%	0,00%	0,00%		R\$ 134.789,45
	03				1,71%	
1Q - 2.6 Alteração na Dimensão das Pontas - LABMULIO	01	R\$ 431,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,26%	0,00%	0,00%		R\$ 135.221,33
	03				0,26%	
1Q - 2.7 Remoção e Reinstalação de Quadros Elétricos - LABMULIO	01	R\$ 1.250,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,75%	0,00%	0,00%		R\$ 136.471,42
	03				0,75%	
1Q - 2.8 Linha de Gases - LABMULIO	01	R\$ 9.117,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	5,48%	0,00%	0,00%		R\$ 145.589,05
	03				5,48%	
1Q - 2.9 Rodapé - LABMULIO	01	R\$ 284,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	02	0,17%	0,00%	0,00%		R\$ 145.873,15
	03				0,17%	
2C - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	R\$ 0,00	R\$ 2.368,41	R\$ 0,00		
	02	0,00%	1,42%	0,00%		R\$ 148.241,56
	03				1,42%	
2C - 2 Exclusões	01	R\$ 0,00	-R\$ 6.665,10	R\$ 0,00		
	02	0,00%	-4,01%	0,00%		R\$ 141.576,46
	03				-4,01%	
2C - 3 Incubadora de Répteis	01	R\$ 0,00	R\$ 24.700,00	R\$ 0,00		
	02	0,00%	14,85%	0,00%		R\$ 166.276,46
	03				14,85%	
Total Parcial R\$		R\$ 47.284,24	R\$ 63.358,35	R\$ 55.633,87		
Percentagem Parcial (%)		26,44%	36,10%	30,46%		
Total Acumulado sem BDI R\$		R\$ 47.284,24	R\$ 110.642,59	R\$ 166.276,46		
Total Acumulado com BDI R\$		R\$ 57.559,11	R\$ 134.665,22	R\$ 202.408,32		
Percentagem Acumulada (%)		28,44%	56,54%	100,00%		

Licitante: AGÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
CNPJ: 05.805.248/0001-43
Endereço: Avenida Estrela do Sul, 470 - Bairro Martins
Telefone: (34) 3238-2834

Uberlândia, 30 de Junho de 2015

Júlio César Dâmaso Leandro
CPF: 599.790.706-68
C.I.-RG: M-5.877.622 SSP-MG
Cargo: Administrador



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS NOVOS ITENS ADITIVOS

01 - Valor
02 - Percentagem
03 - Período de Execução em semanas

Serviços / Meses		1º mês aditivo			2º mês aditivo			3º mês aditivo			Total por Etapas	%	Total Acum SEM BDI
		01	02	03	01	02	03	01	02	03			
1N - 2.2 Instalações Elétricas - BLOCO	01	RS 0,00			RS 30.666,87			RS 0,00			RS 30.666,87		RS 127.095,64
	02	0,00%			18,44%			0,00%				18,44%	
	03												
1N - 2.3 Reconstrução do Piso - SUPRESSÃO	01	RS 0,00			-RS 3.919,17			RS 0,00			-RS 3.919,17		RS 123.176,47
	02	0,00%			-2,36%			0,00%				-2,36%	
	03												
1Q - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	RS 2.368,41			RS 0,00			RS 0,00			RS 2.368,41		RS 125.544,88
	02	1,42%			0,00%			0,00%				1,42%	
	03												
1Q - 2.1 Construção da Divisórias - LABMULIO	01	RS 5.585,49			RS 0,00			RS 0,00			RS 5.585,49		RS 131.130,37
	02	3,36%			0,00%			0,00%				3,36%	
	03												
1Q - 2.2 Forro - SUPRESSÃO - LABMULIO	01	-RS 858,59			RS 0,00			RS 0,00			-RS 858,59		RS 130.271,78
	02	-0,52%			0,00%			0,00%				-0,52%	
	03												
1Q - 2.3 Base para Equipamento - LABMULIO	01	RS 1.328,49			RS 0,00			RS 0,00			RS 1.328,49		RS 131.600,27
	02	0,80%			0,00%			0,00%				0,80%	
	03												
1Q - 2.4 Instalação Elétrica - LABMULIO	01	RS 348,16			RS 0,00			RS 0,00			RS 348,16		RS 131.948,43
	02	0,21%			0,00%			0,00%				0,21%	
	03												
1Q - 2.5 Demolição e Reparo (Vazamento) - LABMULIO	01	RS 2.841,02			RS 0,00			RS 0,00			RS 2.841,02		RS 134.789,45
	02	1,71%			0,00%			0,00%				1,71%	
	03												
1Q - 2.6 Alteração na Dimensão das Portas - LABMULIO	01	RS 431,88			RS 0,00			RS 0,00			RS 431,88		RS 135.221,33
	02	0,26%			0,00%			0,00%				0,26%	
	03												
1Q - 2.7 Remoção e Reinstalação de Quadros Elétricos - LABMULIO	01	RS 1.250,09			RS 0,00			RS 0,00			RS 1.250,09		RS 136.471,42
	02	0,75%			0,00%			0,00%				0,75%	
	03												
1Q - 2.8 Limpa de Gases - LABMULIO	01	RS 9.117,63			RS 0,00			RS 0,00			RS 9.117,63		RS 145.589,05
	02	5,48%			0,00%			0,00%				5,48%	
	03												
1Q - 2.9 Rodapé - LABMULIO	01	RS 284,10			RS 0,00			RS 0,00			RS 284,10		RS 145.873,15
	02	0,17%			0,00%			0,00%				0,17%	
	03												
2C - 1 Serviços Preliminares / Administração Local	01	RS 0,00			RS 2.368,41			RS 0,00			RS 2.368,41		RS 148.241,56
	02	0,00%			1,42%			0,00%				1,42%	
	03												
2C - 2 Exclusões	01	RS 0,00			-RS 6.665,10			RS 0,00			-RS 6.665,10		RS 141.576,46
	02	0,00%			-4,01%			0,00%				-4,01%	
	03												
2C - 3 Incubadora de Repteis	01	RS 0,00			RS 24.700,00			RS 0,00			RS 24.700,00		RS 166.276,46
	02	0,00%			14,85%			0,00%				14,85%	
	03												
Total Parcial R\$		RS 47.284,24			RS 63.368,35			RS 56.633,87					
Percentagem Parcial (%)		28,44%			39,10%			33,46%					
Total Acumulado sem BDI R\$		RS 47.284,24			RS 110.642,59			RS 156.276,46					
Total Acumulado com BDI R\$		RS 57.559,11			RS 134.665,22			RS 202.408,32					
Percentagem Acumulada (%)		28,44%			69,54%			100,00%					

Licitante: AGÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
CNPJ: 05.895.248/0001-43
Endereço: Avenida Estrela do Sul, 470 - Bairro Martins
Telefone: (34) 3239-2834

Uberlândia, 30 de Junho de 2015


Júlio César Dâmaso Leandro
CPF: 599.790.706-68
C.I.-RG: M-5.877.622 SSP-MG
Cargo: Administrador