



6º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 074/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.

Processo nº: 23117.004908/2014-94


Concorrência nº 004/2014

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **25.648.387/0001-18**, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, e a **FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO – FAU**, fundação de direito privado, instituída nos termos da escritura pública lavrada no Cartório do 1º Ofício de Notas de Uberlândia, Minas Gerais, no Livro 771, fl. 166, com sede na Avenida Engenheiro Diniz, nº 1178, Bairro Martins, CEP: 38400-462, Uberlândia, inscrita no CNPJ sob o nº **21.238.738/0001-61**, neste ato representada por Cibele Januário Faria, portador da Cédula de Identidade nº 865.727 SSP/GO, CPF nº 168.389.391-34, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTES**, e, de outro lado, a Empresa **CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.836.494/0001-49**, estabelecida na cidade Brasília-DF SCIA QD 11 CONJ. 01 LOTE03 CEP: 71.250-510, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio Averaldo Franco Nunes, Economista/sócio gerente, portador da Cédula de Identidade nº. CORECON 2366/DF e inscrito no C.P.F. sob o nº 171.011.746-04, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 074/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.004908/2014-94, na modalidade Concorrência nº 004/2014, do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) **Retificar** a Cláusula Segunda do 5º Termo Aditivo de 27/07/2016, conforme reajuste celebrado no 1º Apostilamento de 15/04/2016;





- 2) **Acrescentar** serviços no valor de **R\$ 89.945,64** (oitenta e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), nos termos do **anexo I ao 6º Termo Aditivo do contrato nº 074/2014**. Assim, acumula-se **1,63%** do valor inicial do contrato;
- 3) **Prorrogar os prazos** de execução para **31/01/2017** e vigência para **31/01/2017**;
- 4) **Repactuar** o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo II ao 6º termo aditivo do contrato nº 074/2014**;

CLÁUSULA SEGUNDA – RETIFICAÇÃO

Conforme os valores reajustados no 1º Apostilamento datado de 15/04/2016, retificar a cláusula segunda do 5º Termo Aditivo da seguinte forma:

Onde se lia:

“Em função do acréscimo da cláusula primeira, o valor global passará de R\$ 5.625.995,47 (cinco milhões seiscentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 6.369.352,67 (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos).”

Leia-se:

“Em função do acréscimo da cláusula primeira, o valor global passará de **R\$ 5.905.265,23** (cinco milhões novecentos e cinco mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) para **R\$ 6.648.622,43** (seis milhões seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos).”

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL


Em função do acréscimo da cláusula primeira, o valor global passará de **R\$ 6.648.622,43** (seis milhões seiscentos e quarenta e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) para **R\$ 6.738.568,07** (seis milhões setecentos e trinta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

De acordo com o subitem 15.2 da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato original, o valor da garantia adicional ao contrato será de **R\$ 4.497,28** (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) – **5% (cinco por cento)** sobre o valor acrescido.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas de previstas neste Termo Aditivo correrão a expensas da seguinte classificação orçamentária:





- **Projeto/Atividade:** 108509
- **Elemento de Despesa:** 449051-91
- **Fonte de Recursos:** 112
- **Empenho:** 2016NE803183

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 20 de dezembro de 2016.

CONTRATANTES



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**
Elmiro Santos Resende
Reitor



**FUNDAÇÃO DE APOIO
UNIVERSITÁRIO – FAU**
Cibele Januário Faria
Diretora Executiva Substituta

CONTRATADA


**CONSERVENGE CONSTRUÇÃO
E CONSERVAÇÃO LTDA**
Aberaldo Franco Nunes
Economista/sócio gerente

TESTEMUNHAS


Nome: Yuri Chiarini de Barros
CPF: 314.382.268-61


Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira
CPF: 672.086.736-91



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



ANEXO I AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2014.



CONSERVEGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.
SUA QUADRA 11, CONJUNTO 01, LOTE 03
TELEFONE: (03461) 3363-9213 FAX: (03461) 3363-9973
E-mail: contato@conservege.com.br

PLANILHA CUSTOS EXTRAS

LOCAL: CAMPUS PONTAL - ITUIUBATA - MG
OBRA: EDIFÍCIO DE SUPORTE LABORATORIAL JECP E BLOCO DE CENTRO DE PESQUISAS INTEGRADAS IDCP
DATA BASE: SINAPI (COM DESONERAÇÃO) - SETEMBRO/2016

| ITEM | CODIGO | FORNEC | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. S/BOJUNTI (R\$) | PREÇO M.O. S/BOJUNTI (R\$) | PREÇO FINAL S/BOJUNTI (R\$) | TOTAL MAT. | TOTAL M.O. | PREÇO FINAL (R\$) |
|--|----------------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | 92986 | Sinapi | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA DE 1/0, 0,7V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016 | M | 15,00 | R\$ 12,75 | R\$ 2,08 | R\$ 14,83 | R\$ 191,25 | R\$ 31,20 | R\$ 222,45 |
| 01.02 | 93661.UFU | Sinapi | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016 | UN | 1,00 | R\$ 48,25 | R\$ 2,71 | R\$ 50,96 | R\$ 48,25 | R\$ 2,71 | R\$ 50,96 |
| 01.03 | 93657.UFU | Sinapi | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016 | UN | 1,00 | R\$ 8,41 | R\$ 2,60 | R\$ 11,01 | R\$ 8,41 | R\$ 2,60 | R\$ 11,01 |
| 01.04 | 74130/010.UFU | Sinapi | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125 A 150A - 35KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 365,75 | R\$ 11,43 | R\$ 377,18 | R\$ 365,75 | R\$ 11,43 | R\$ 377,18 |
| 01.05 | 74130/007.UFU | Sinapi | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A 600V - 35KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | R\$ 751,82 | R\$ 11,43 | R\$ 763,25 | R\$ 1.503,64 | R\$ 22,86 | R\$ 1.526,50 |
| 01.06 | 74130/009.UFU | Sinapi | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V - 35KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 1.392,99 | R\$ 11,43 | R\$ 1.404,42 | R\$ 1.392,99 | R\$ 11,43 | R\$ 1.404,42 |
| 01.07 | C29477.UFU | Sinapi | TERMINAL DE COMPRESSÃO 240 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | R\$ 18,97 | R\$ 8,57 | R\$ 27,54 | R\$ 94,85 | R\$ 42,85 | R\$ 137,70 |
| 01.08 | SPDA-TER-016 | Setop | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM² | UN | 80,00 | R\$ 9,31 | R\$ 0,00 | R\$ 9,31 | R\$ 744,80 | R\$ 0,00 | R\$ 744,80 |
| 01.09 | SPDA-TER-020 | Setop | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 25 MM² | UN | 5,00 | R\$ 9,65 | R\$ 0,00 | R\$ 9,65 | R\$ 48,25 | R\$ 0,00 | R\$ 48,25 |
| 01.10 | SPDA-TER-025 | Setop | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM² | UN | 5,00 | R\$ 9,74 | R\$ 0,00 | R\$ 9,74 | R\$ 48,70 | R\$ 0,00 | R\$ 48,70 |
| 01.11 | SPDA-TER-030 | Setop | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM² | UN | 5,00 | R\$ 10,61 | R\$ 0,00 | R\$ 10,61 | R\$ 53,05 | R\$ 0,00 | R\$ 53,05 |
| 01.12 | SPDA-VLC-005 | Setop | VLC SIMM GLASSE 1 275V 13,5/00 | UN | 18,00 | R\$ 10,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 | R\$ 180,00 |
| 01.13 | 09477/ORSSE | Orse | BARRAMENTO TRIFÁSICO | M | 5,00 | R\$ 32,67 | R\$ 17,09 | R\$ 49,76 | R\$ 163,85 | R\$ 85,45 | R\$ 249,30 |
| 01.14 | 99004/DISE | Orse | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA, CURVA C, 5KA | UN | 1,00 | R\$ 86,33 | R\$ 11,43 | R\$ 97,76 | R\$ 86,33 | R\$ 11,43 | R\$ 97,76 |
| 01.15 | 08911/ORSSE | Orse | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUÇÃO 20KA | UN | 1,00 | R\$ 323,78 | R\$ 42,86 | R\$ 366,64 | R\$ 323,78 | R\$ 42,86 | R\$ 366,64 |
| 01.16 | 37.10.080 | CPQS | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 2,00 | R\$ 11,03 | R\$ 4,23 | R\$ 15,26 | R\$ 22,04 | R\$ 8,46 | R\$ 30,50 |
| 01.17 | 37.20.010 | CPQS | ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 11,00 | R\$ 13,46 | R\$ 4,23 | R\$ 17,69 | R\$ 148,06 | R\$ 45,53 | R\$ 193,59 |
| 01.18 | 070263.UFU | Cotação/Sinapi | BARRAMENTO DE COBRE 1 1/2" X 5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6,00 | R\$ 49,17 | R\$ 19,15 | R\$ 68,32 | R\$ 295,02 | R\$ 114,90 | R\$ 409,92 |
| 01.19 | C29472.UFU | Cotação/Sinapi | BARRAMENTO TRIFÁSICO 80A 528055 16MM 3X18 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 117,75 | R\$ 8,57 | R\$ 126,32 | R\$ 117,75 | R\$ 8,57 | R\$ 126,32 |
| 01.20 | C29523.UFU | Cotação/Sinapi | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 80A, SEM AJUSTE DE SOBRECARGA, CAPACIDADE INTERRUÇÃO 25KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 292,65 | R\$ 11,43 | R\$ 304,08 | R\$ 292,65 | R\$ 11,43 | R\$ 304,08 |
| 01.21 | C29497.UFU | Cotação/Sinapi | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 63A, SEM AJUSTE DE SOBRECARGA, CAPACIDADE INTERRUÇÃO 25KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | R\$ 341,76 | R\$ 11,43 | R\$ 353,19 | R\$ 4.240,12 | R\$ 137,16 | R\$ 4.377,28 |
| 01.22 | C29524.UFU | Cotação/Sinapi | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 80A, SEM AJUSTE DE SOBRECARGA, CAPACIDADE INTERRUÇÃO 25KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 295,03 | R\$ 11,43 | R\$ 306,46 | R\$ 295,03 | R\$ 11,43 | R\$ 306,46 |
| 01.23 | C29551.UFU | Cotação/Sinapi | KIT 3 - RIF DBI 100 003, COMPOSTO DE ESPALHO CEGO 150 MM, TRILHO DIN, PORCAS GAIOLA, PUXADOR, PARAFUSO PHELPS E PARAFUSO IMPERDÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | R\$ 99,09 | R\$ 14,29 | R\$ 113,38 | R\$ 198,18 | R\$ 28,58 | R\$ 226,76 |
| 01.24 | C29498.UFU | Cotação/Sinapi | PAINEL MODULAR CPD PARA DISTRIBUIÇÃO 1,9 X 0,8 X 0,6 M COM PORTA, TAMPA TRASEIRA DE ÊMBUTIR, BASE SOLEIRA, TRILHO DE FIXAÇÃO PARA MONTAGEM, 2 PERFIS LATERAIS E PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO LARANJA 1,9 X 0,8 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 5.147,17 | R\$ 100,08 | R\$ 5.247,25 | R\$ 5.147,17 | R\$ 100,08 | R\$ 5.247,25 |
| 01.25 | C29468 | Cotação/Sinapi | QUADRO DE COMANDO 600X600X150CM EM CHAPA 18, CEMAR, COM PLACA DE MONTAGEM 600X600X150CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 294,21 | R\$ 30,00 | R\$ 324,21 | R\$ 294,21 | R\$ 30,00 | R\$ 324,21 |
| 01.26 | 71260.UFU | Cotação/Sinapi | TERMINAL DE COMPRESSÃO PINO MACIÇO TCM - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48,00 | R\$ 7,43 | R\$ 8,57 | R\$ 16,00 | R\$ 356,64 | R\$ 411,36 | R\$ 768,00 |
| 01.27 | 71269.UFU | Cotação/Sinapi | TERMINAL DE COMPRESSÃO PINO MACIÇO TCM - PARA CABO 240MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | R\$ 56,07 | R\$ 14,29 | R\$ 70,36 | R\$ 336,42 | R\$ 85,74 | R\$ 422,16 |
| 01.28 | 71261.UFU | Cotação/Sinapi | TERMINAL DE COMPRESSÃO PINO MACIÇO TCM - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | R\$ 8,68 | R\$ 8,57 | R\$ 17,25 | R\$ 26,04 | R\$ 25,71 | R\$ 51,75 |
| 01.29 | 71262.UFU | Cotação/Sinapi | TERMINAL DE COMPRESSÃO PINO MACIÇO TCM - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | R\$ 9,94 | R\$ 8,57 | R\$ 18,51 | R\$ 29,82 | R\$ 25,71 | R\$ 55,53 |
| 01.30 | 71263.UFU | Cotação/Sinapi | TERMINAL DE COMPRESSÃO PINO MACIÇO TCM - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | R\$ 11,51 | R\$ 11,43 | R\$ 22,94 | R\$ 34,53 | R\$ 34,29 | R\$ 68,82 |
| 01.31 | C29474.UFU | Cotação/Sinapi | TERMINAL TCM-15 LONGO 918015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | R\$ 8,93 | R\$ 8,57 | R\$ 17,50 | R\$ 26,79 | R\$ 25,71 | R\$ 52,50 |
| 01.32 | 174.2013.E.020 | Preço da planilha da obra reajustados | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO CEMAR 4868 | UN | 1,00 | R\$ 210,13 | R\$ 3,02 | R\$ 213,15 | R\$ 210,13 | R\$ 3,02 | R\$ 213,15 |
| 01.33 | 834210.040 | Preço da planilha da obra reajustados | CABO UNIPOLAR DE COBRE ISOLAMENTO PVC - ENCH. PVC - 0,6/1KV 16MM² VERDE, COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS, MARCAS: PIRELLI, CONDUSPAR OU PRYSMIAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8,00 | R\$ 6,44 | R\$ 1,78 | R\$ 8,22 | R\$ 51,53 | R\$ 14,21 | R\$ 65,74 |
| 01.34 | 834220.010 | Preço da planilha da obra reajustados | CABO UNIPOLAR DE COBRE ISOLAMENTO PVC - ENCH. PVC - 0,6/1KV 15MM² AZUL, COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS, MARCAS: PIRELLI, CONDUSPAR OU PRYSMIAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,00 | R\$ 9,93 | R\$ 1,48 | R\$ 11,41 | R\$ 49,65 | R\$ 7,40 | R\$ 57,05 |
| 01.35 | 834240.020 | Preço da planilha da obra reajustados | CABO UNIPOLAR DE COBRE ISOLAMENTO PVC - ENCH. PVC - 0,6/1KV 50MM² - AZUL, COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS, MARCAS: PIRELLI, CONDUSPAR OU PRYSMIAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,00 | R\$ 17,77 | R\$ 3,94 | R\$ 21,66 | R\$ 88,59 | R\$ 19,69 | R\$ 108,28 |
| 01.36 | 834240.030 | Cotação/Sinapi | CABO UNIPOLAR DE COBRE ISOLAMENTO PVC - ENCH. PVC - 0,6/1KV 70MM² - AZUL, COM BAIXA EMISSÃO DE GASES HALOGENADOS, MARCAS: PIRELLI, CONDUSPAR OU PRYSMIAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8,00 | R\$ 25,89 | R\$ 4,23 | R\$ 30,12 | R\$ 207,12 | R\$ 33,84 | R\$ 240,96 |
| 01.37 | 174.2013.E.010 | Preço da planilha da obra reajustados | KIT 3 DA BRUM - 81100003 | UN | 2,00 | R\$ 124,28 | R\$ 3,02 | R\$ 127,29 | R\$ 248,55 | R\$ 6,03 | R\$ 254,58 |
| 01.38 | 175.2013.E | Preço da planilha da obra reajustados | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA BRUM DE SOBREPOR, LINHA BRANCA - 850X600X170MM - 81200003 | UN | 5,00 | R\$ 537,05 | R\$ 4,16 | R\$ 541,21 | R\$ 2.685,27 | R\$ 20,81 | R\$ 2.706,08 |
| SUBTOTAL - ITEM 1 | | | | | | | | | 22.105,33 | 1.485,49 | 23.590,81 |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PROPORCIONAL P/ 60 DIAS | | | | | | | | | | | 23.590,81 |
| 02.01 | 10509 | Preço da planilha da obra reajustados | VIGIA NOTURNO | H | 960,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,43 | R\$ 10,43 | R\$ 0,00 | R\$ 10.013,68 | R\$ 10.013,68 |
| 02.02 | 253 | Preço da planilha da obra reajustados | ALMOZARIFE | H | 440,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,91 | R\$ 12,91 | R\$ 0,00 | R\$ 5.661,70 | R\$ 5.661,70 |
| 02.03 | 2706 | Preço da planilha da obra reajustados | ENGENHEIRO OU ARQUITETO/JUNIOR DE OBRA | H | 440,00 | R\$ 0,00 | R\$ 57,04 | R\$ 57,04 | R\$ 0,00 | R\$ 25.099,25 | R\$ 25.099,25 |
| 02.04 | 2683 | Preço da planilha da obra reajustados | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 440,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21,60 | R\$ 21,60 | R\$ 0,00 | R\$ 9.504,01 | R\$ 9.504,01 |
| SUBTOTAL - ITEM 10 | | | | | | | | | 0,00 | 50.298,64 | 50.298,64 |
| TOTAL GERAL QUANTITATIVOS EXTRAS | | | | | | | | | R\$ 22.105,33 | R\$ 1.535,73 | R\$ 23.641,06 |
| TOTAL GERAIS QUANTITATIVOS EXTRAS | | | | | | | | | R\$ 4.807,49 | R\$ 17.242,89 | R\$ 22.050,38 |

[Handwritten signature]





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



ANEXO II AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2014.



CONSERVENGE CONSTI
SCIA QUADRA 11 CO
TELEFONE: (0XX61) 3363-9222

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO C

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R\$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1,1.4,1.9,1.8,1.7,2 | SERVIÇOS PRELIMINARES: LEGALIZAÇÃO DA OBRA, LIMPEZA DO TERRENO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, EQUIPAMENTOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 151.745,70 | 20,00% | 80,00% | | | | | | | | |
| | | | 30.349,14 | 121.396,56 | | | | | | | | |
| 1.2,1,3 | SERVIÇOS PRELIMINARES: ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, APOIO DIVERSOS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 721.381,01 | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
| | | | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 |
| 3.1,4.1 | LOCAÇÃO (1IECP E 1DCP) | 26.961,74 | 30,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 8.088,52 | 18.873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2,4.2 | INFRAESTRUTURA (1IECP E 1DCP) | 521.605,80 | 0,00% | 30,00% | 32,00% | 4,56% | 10,00% | 18,00% | 3,04% | 2,40% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 156.481,70 | 166.913,88 | 23.766,51 | 52.160,59 | 93.889,06 | 15.864,84 | 12.529,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3,4.3 | SUPERESTRUTURA (1IECP E 1DCP) | 794.466,89 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 1,02% | 2,00% | 10,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.889,34 | 8.088,35 | 15.889,34 | 79.446,89 | 158.893,38 |
| 3.4,4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO (1IECP E 1DCP) | 159.298,22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 0,00% | 10,00% | 7,50% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.964,91 | 31.859,64 | 0,00 | 15.929,82 | 11.947,37 | 0,00 |
| 3.5,4.5 | PAREDES E FECHAMENTOS | 167.767,32 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6,4.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (1IECP E 1DCP) | 195.927,83 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,56 | 9.796,39 |
| 3.7,4.7 | PINTURA INTERNA E EXTERNA (1IECP E 1DCP) | 190.998,62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8,4.8 | ESQUADRIAS, BRISE, ALCAPÃO, FERRAGENS (1IECP E 1DCP) | 308.538,96 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9,4.9 | FISO (1IECP E 1DCP) | 203.834,44 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 2,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076,89 | 4.076,89 |
| 3.1,4,10 | COBERTURA (1IECP E 1DCP) | 148.650,27 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432,51 |
| 3.11,3,12,4,11,14,12 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E GRANITO (1IECP E 1DCP E IMPLANTAÇÃO) | 172.026,47 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13,4,13,5,3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (1IECP E 1DCP E IMPLANTAÇÃO) | 133.975,62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 8,00% | 10,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,52 | 0,00 | 5.359,03 | 10.718,07 | 13.397,56 |
| 3.14,4,14,5,4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ATERRAMENTO, SPDA, IRRIGAÇÃO (1IECP E 1DCP) | 789.618,17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.792,36 | 31.584,73 |
| 3.15 | INSTALAÇÃO DE GAS | 45.229,04 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16 | EXAUSTÃO | 4.127,31 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17,4,15,5,6 | DIVERSOS (1IECP E 1DCP E IMPLANTAÇÃO) | 42.303,95 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1,5,2 | IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 233.459,58 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 30.928,28 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | PAISAGISMO | 84.118,65 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | CLIMATIZAÇÃO | 58.822,21 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2.857,03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | EQUIPAMENTOS | 334.062,32 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL MENSAL (R\$) | R\$ 5.522.726,71 | 78.855,00 | 337.146,97 | 207.311,21 | 64.163,85 | 100.522,83 | 201.491,82 | 110.613,05 | 122.656,22 | 191.462,15 | 282.355,35 |
| | TOTAL ACUMULADO (R\$) | 78.855,00 | 415.983,87 | 623.295,08 | 687.458,93 | 787.981,77 | 989.473,39 | 1.100.086,44 | 1.223.744,66 | 1.415.206,83 | 1.697.502,18 | 1.979.857,53 |
| | PORCENTAGEM MENSAL (%) | | 1,43% | 6,10% | 3,75% | 1,16% | 1,82% | 3,65% | 2,00% | 2,24% | 3,47% | 5,11% |
| | PORCENTAGEM ACUMULADA (%) | | 1,43% | 7,53% | 11,28% | 12,45% | 14,27% | 17,92% | 19,92% | 22,16% | 25,63% | 30,74% |

CRONOGRAMA FÍSICO-FIN


| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R\$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS |
|------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXTRA - ATERRO BLOCO 1DCP, 1IECP, ÁREA CENTRAL E CASA DE GAS | 103.269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL MENSAL (R\$) | R\$ 103.269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO (R\$) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FIN

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R\$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS |
|---------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS (ADICIONAL 5 MESES DO 1º AO 23º) | 295.468,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 ao 10 | ITENS DIVERSOS | 537.867,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL MENSAL (R\$) | R\$ 743.357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO (R\$) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FIN

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R\$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS |
|------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28.717,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PROPORCIONAL PARA 45 DIAS | 61.228,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL MENSAL (R\$) | R\$ 89.945,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACUMULADO (R\$) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



CONSTRUTORA E CONSERVAÇÃO LTDA.
JUNTO 01 LOTE 03
FAX: (0XX61) 3363-9073

ONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/2014

| * MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | 25º MÊS | 26º MÊS |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 40.397,34 | 38.954,57 | 36.069,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23,00% | 15,00% | 13,58% | 4,67% | 0,00% | 0,00% | 8,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 182.727,38 | 119.170,93 | 107.912,44 | 37.101,60 | 0,00 | 0,00 | 69.353,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7,50% | 0,00% | 0,00% | 23,47% | 16,53% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11.847,37 | 0,00 | 0,00 | 37.387,29 | 26.332,00 | 7.964,91 | 7.964,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,00% | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 16.776,73 | 3.355,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.095,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,00% | 7,50% | 20,00% | 13,35% | 18,36% | 5,00% | 10,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29.389,17 | 14.694,59 | 39.185,57 | 26.156,37 | 35.972,35 | 15.674,23 | 21.140,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 25,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 9.549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.099,85 | 38.199,72 | 47.749,66 | 38.199,72 | 38.199,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 15.426,95 | 0,00 | 15.426,95 | 15.426,95 | 0,00 | 46.280,84 | 61.707,79 | 77.134,74 | 77.134,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 22,62% | 10,00% | 20,00% | 7,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20.383,44 | 0,00 | 11.210,89 | 0,00 | 0,00 | 46.107,35 | 20.383,44 | 40.786,89 | 40.786,89 | 16.062,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,00% | 30,00% | 0,00% | 5,28% | 0,00% | 17,18% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 14.855,03 | 44.595,06 | 0,00 | 7.848,73 | 0,00 | 25.538,12 | 0,00 | 29.730,05 | 18.840,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2,03% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 5,00% | 30,00% | 25,00% | 26,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 8.601,32 | 3.492,14 | 0,00 | 6.881,06 | 0,00 | 5.007,94 | 43.006,62 | 49.836,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,00% | 10,00% | 10,00% | 11,78% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 3,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13.397,58 | 13.397,58 | 13.397,58 | 15.782,35 | 8.038,55 | 13.397,58 | 13.397,58 | 6.698,79 | 4.314,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 15,00% | 11,85% | 12,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,32% |
| 47.377,09 | 0,00 | 118.442,73 | 124.996,56 | 93.555,60 | 94.754,18 | 78.901,82 | 39.460,91 | 39.460,91 | 39.460,91 | 47.377,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.333,29 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 35,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.568,71 | 15.830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.830,16 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.127,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 30,00% | 34,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2.115,20 | 2.115,20 | 2.115,20 | 0,00 | 2.961,28 | 2.961,28 | 2.961,28 | 12.991,16 | 14.383,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 25,00% | 15,00% | 9,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 20,00% | 15,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 58.364,50 | 35.018,94 | 21.384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.018,94 | 46.691,92 | 36.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 9,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,24 | 0,00 | 0,00 | 9.278,48 | 6.185,66 | 0,00 | 0,00 | 5.185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,24 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,67 | 0,00 | 0,00 | 25.235,60 | 25.235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.235,60 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.823,33 | 8.823,33 | 8.823,33 | 17.646,66 | 0,00 | 0,00 | 8.823,33 | 5.882,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.857,03 |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 25,00% | 35,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.112,35 | 83.520,58 | 116.928,81 | 83.520,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370.376,33 | 286.090,06 | 401.258,80 | 328.009,85 | 231.507,39 | 271.045,28 | 314.435,49 | 236.103,10 | 320.775,96 | 409.421,30 | 412.760,62 | 137.463,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.895,33 |
| 0,00% | 2,373.028,57 | 2.774.287,45 | 3.102.287,30 | 3.333.804,69 | 3.604.849,95 | 3.919.285,44 | 4.175.388,54 | 4.496.164,50 | 4.805.685,80 | 5.318.346,42 | 5.455.830,39 | 5.455.830,39 | 5.455.830,39 | 5.455.830,39 | 5.522.725,71 |
| 6,87% | 5,36% | 7,27% | 5,94% | 4,19% | 4,91% | 5,69% | 4,64% | 5,81% | 7,41% | 7,47% | 2,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,21% |
| 37,61% | 42,97% | 50,23% | 56,17% | 60,37% | 65,27% | 70,97% | 75,80% | 81,41% | 88,83% | 96,30% | 98,79% | 98,79% | 98,79% | 98,79% | 100,00% |

NCEIRO 3º TERMO ADITIVO

| * MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | 25º MÊS | 26º MÊS |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.269,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.269,76 | 103.269,76 | 103.269,76 | 103.269,76 | 103.269,76 | 103.269,76 | 103.269,76 | 103.269,76 | 103.269,76 |

NCEIRO 5º TERMO ADITIVO

| 1º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | 25º MÊS | 26º MÊS |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.097,91 | 41.097,91 | 41.097,91 | 41.097,91 | 41.097,91 | 41.097,91 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.061,71 | 428.905,95 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.097,91 | 41.097,91 | 41.097,91 | 41.097,91 | 149.159,62 | 428.905,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.097,91 | 82.195,81 | 123.293,72 | 164.391,63 | 313.551,24 | 743.357,20 | 743.357,20 | 743.357,20 |

NCEIRO 6º TERMO ADITIVO

| 1º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | 25º MÊS | 26º MÊS |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |