



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 078/2010 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Processo: 23117.009313/2010-00

Concorrência Pública: 006/2010

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, Fundação Pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Reitor, o Professor Alfredo Julio Fernandes Neto, nomeado pelo Decreto Presidencial de 05 de novembro de 2008, portador da Cédula de Identidade nº MG-45760 e inscrito no CPF sob o nº 240.345.096-00, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Francisco Sales, nº 335, aptº 601, Bairro Martins, CEP 38.400-440, e, de outro lado, a empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, estabelecida na cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, situada na Rua Teodolino Pereira, nº 74, Bairro Grão Pará, CEP 39.800-151, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, o Sr. Ricardo Andrade Macedo, portador da Cédula de Identidade nº 107.914/D CREA/MG e inscrito no CPF sob o nº 060.904.176-29, resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.009313/2010-00, na modalidade Concorrência Pública nº 006/2010, do tipo **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e mediante as cláusulas e condições que abaixo seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de **alterar o cronograma de execução dos serviços**, conforme justificativa e planilhas anexadas nas folhas 1272 a 1280 indicadas na ementa deste termo aditivo, as quais integram o presente como se estivessem aqui integralmente transcritas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato inicial não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e teor para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 29 de setembro de 2011.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Prof. Alfredo Julio Fernandes Neto
Reitor


ALCANCE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA

Ricardo Andrade Macedo
Diretor Executivo

TESTEMUNHAS:


Nome: Carlos Henrique Cássia Fontes
CPF: 036.185.636-98


Nome: Fernando Faria de Lima
CPF: 040.903.486-09

3-SUPRA-ESTRUTURA CONVENCIONAL

SERVIÇO	TOTAL COM BDI	10/mar/11	10/abr/11	10/mai/11	10/jun/11	10/jul/11	10/ago/11	10/set/11	10/out/11	10/nov/11	10/dez/11	10/jan/12	10/fev/12	10/mar/12	4/abr/12
Forma em compensado plastificado	246.874,57	-	-	15%	18%	24%	28%	5%	7%	3%	-	-	-	-	-
Aço CA 50A ou CA 60B	437.042,34	-	-	15%	16%	24%	16%	17%	7%	3%	-	-	-	-	-
laje treliçada de forro	44.063,53	-	-	65.556,33	78.867,82	104.890,16	69.926,77	74.297,20	30.582,96	13.111,27	-	-	-	-	-
laje treliçada de piso	120.221,50	-	-	22%	18%	17%	32%	8%	15.421,24	-	-	-	-	-	-
escoramento laje treliçada	43.370,96	-	-	26.448,73	19.235,44	20.437,66	38.470,88	9.617,72	-	6.011,08	-	-	-	-	-
Concreto usinado Fck=30MPa	270.098,70	-	-	6.505,65	6.939,35	10.409,03	6.505,64	8.674,19	3.033,97	1.301,13	-	-	-	-	-
Rebentamento de concreto em estrutura	88.804,37	-	-	40.514,81	48.617,77	54.019,74	54.019,74	35.112,83	18.906,91	8.102,96	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM	1.250.475,97	0%	0%	13.320,66	15.984,79	21.313,05	17.760,87	11.544,57	6.216,31	2.664,13	-	-	-	-	0%
				188.377,39	213.882,39	300.952,07	280.215,13	155.996,59	91.455,61	38.596,81	-	-	-	-	0%
				15%	17%	24%	21%	12%	7%	3%	0%	0%	0%	0%	0%

4-ALVENARIA E DIVISÓRIAS

Alvenaria de tijolo Cerâmico 1/2 vez, esp. 15cm	158.570,91	-	-	7.928,55	5%	23.765,63	15%	39.642,73	25%	15.857,09	10%	15.857,09	10%	15.857,09	10%
Encurtamento com Concreto Sikagout	13.890,23	-	-	-	-	2.778,05	20%	2.778,05	25%	1.389,02	10%	1.389,02	10%	1.389,02	10%
alvenaria tijolo laminado	51.250,72	-	-	-	-	3.472,56	25%	3.472,56	10%	1.389,02	10%	1.389,02	10%	1.389,02	10%
colongo	30.589,47	-	-	-	-	26.67%	43,33%	10,00%	10,00%	15,375,22	30%	15,375,22	30%	15,375,22	30%
placa cimentícia	14.416,95	-	-	-	-	8.160,88	13,258,75	3,059,95	3,059,95	3,059,95	10,00%	3,059,95	10,00%	3,059,95	10,00%
Divisória de granito aquiluz	28.076,57	-	-	-	-	-	-	-	-	7.208,48	50%	7.208,48	50%	7.208,48	50%
TOTAL DO ITEM	296.804,86	0%	0%	7.928,55	28.563,68	51.276,17	56.374,04	20.306,05	35.937,51	8.422,97	11.230,63	8.422,97	23.798,19	20.500,29	0%
				3%	9%	17%	19%	7%	12%	30%	40%	8%	7%	0%	0%

5-ESQUADRIAS

Pia de abrir 1,35x3,30 completa, conforme detalhe - P1	53.155,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pia vazada alumínio, abrir, comp, corfl detalhe - P2 90x250	23.688,01	-	-	-	-	-	-	-	-	13.288,80	25%	13.288,80	25%	13.288,80	25%		
Pia vazada alumínio, abrir, comp, corfl detalhe - P3 100x250	5.256,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.106,40	30%	9.475,20	40%		
														1.576,96	30%		
															2.102,61	40%	
																1.576,96	30%

Handwritten mark or signature.

SERVIÇO	TOTAL COM BDI	10mar/11	10abr/11	10mai/11	10jun/11	10jul/11	10ago/11	10set/11	10out/11	10nov/11	10dez/11	10jan/12	10fev/12	10mar/12	4abr/12
P4 100x250	3.815,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907,70	1.907,70	-	-	-	-
plta madeira de correr conforme detalhe - P5 700x250	9.876,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.876,46
plta acustica fechad antiplatica cortl detalhe P06A 140x210	7.190,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.190,84
plta acustica fechad antiplatica cortl detalhe P06B 140x210	7.481,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.481,01
plta alum./vidro temp 8mm 2 fls conforme detalhe - P7	2.776,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.776,22
plta alum./vidro temp 8mm 2 fls conforme detalhe - P8	3.450,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450,29
plta de enrolar metálica conforme detalhe - P9	4.567,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.567,59
porta veneziana de alumínio de correr cortl detalhe - P11	5.581,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.581,12
janela alum./vidro c/ película maximoar cortl detalhe - J1	280.614,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.614,81
janelas alum/vidro tipo basculante - J2, J3, J6	28.638,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.638,65
janelas veneziana de alumínio - J4, J6 e J7	143.643,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.643,27
guarda corpo circulaçõ / rampa	318.723,33	-	-	-	-	-	15,01%	14,99%	10,00%	10,00%	30%	30%	40%	-	318.723,33
guarda corpo escada	15.085,52	-	-	-	-	-	47,840,66	47,776,92	31,872,33	31,872,33	43,092,98	43,092,98	20,00%	20,00%	15.085,52
comissõ simples apo inox - escada	16.739,11	-	-	-	-	-	47,840,66	47,776,92	31,872,33	47,068,83	146,284,77	209,229,16	241,076,79	91,986,86	16.739,11
TOTAL DO ITEM	930.263,32	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	3%	5%	16%	22%	26%	10%	100%
6-COBERTURA															
estrutura metálica	129.450,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cobertura em telha alumínio 0,65mm	71.684,52	-	-	-	-	-	-	-	10%	30%	30%	30%	-	-	-
cobertura em vidro laminado	65.843,00	-	-	-	-	-	-	-	10%	30%	30%	30%	-	-	-
laje impermeabilizada	10.747,24	-	-	-	-	-	-	-	10%	30%	30%	30%	-	-	-
calha impermeabilizada	6.253,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
calha aluzinco	2.952,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rufo metálico	8.472,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rufo metálico com moldura	17.980,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM	330.340,31	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	3%	5%	16%	22%	26%	10%	100%

SERVIÇO	TOTAL COM EBI	10/mar/11	10/abr/11	10/mai/11	10/jun/11	10/jul/11	10/ago/11	10/set/11	10/out/11	10/nov/11	10/dez/11	10/jan/12	10/fev/12	10/mar/12	4/abr/12
Execução de trabalhos de arrumação e colocação de suportes p/ cordas e trava-quebras	1.506,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506,58
passarela metálica	2.789,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.789,96
escada metálica interna acesso a fixação da corda do trava-quebras	1.673,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.673,97
tubo tipo corrugado p/ fixação de talabarte p/ acesso a corda do equipamento de proteção (cordas)	334,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,80
sanitização	1.506,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506,58
equipamentos de proteção individual tipo paraquedistas	502,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,19
consultoria e assessoria engenharia segurança	3.347,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.347,95
TOTAL DO ITEM	328.107,34	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20.113,47	69.162,33	77.662,84	146.446,48	29.840,49	39.787,32	12.722,22

7-VIDROS

vidro temperado 8mm	77.421,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
película insulfilm	22.046,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espelho de cristal com moldura de alumínio	7.370,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM	106.838,49	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

8-INSTALAÇÕES

Instalações Elétricas	627.371,49	-	-	1%	1%	1%	2%	3%	3%	5%	5%	20%	30%	30%	-
Instalações de lógica	80.801,75	-	-	-	6.273,71	12.547,43	18.821,14	18.821,14	31.368,57	31.368,57	125.474,30	188.211,45	188.211,45	188.211,45	-
Instalações SPDA	32.315,72	-	-	-	-	-	-	-	3.040,09	3.040,09	3.040,09	3.040,09	24.320,70	24.320,70	-
Instalações hidro sanitárias	197.133,58	-	-	-	2%	2%	2%	3%	5%	5%	10%	20%	30%	30%	-
instalação de prevenção e combate a incêndio	102.047,56	-	-	-	3.942,67	3.942,67	5.914,01	5.914,01	9.856,68	9.856,68	39.426,72	59.140,07	59.140,07	59.140,07	-
Instalações de ar condicionado	81.065,05	-	-	-	6.273,71	10.216,38	16.490,10	24.735,15	26.350,94	45.881,13	47.496,91	171.172,88	24.319,52	24.319,52	-
TOTAL DO ITEM	1.100.735,15	0%	0%	0%	6.273,71	10.216,38	16.490,10	24.735,15	26.350,94	45.881,13	47.496,91	171.172,88	24.319,52	24.319,52	32.426,02

9-REVESTIMENTOS DE PAREDES

		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Handwritten mark)

SERVIÇO	TOTAL COM BDI	10/mar/11	10/abr/11	10/mai/11	10/jun/11	10/jul/11	10/ago/11	10/set/11	10/out/11	10/nov/11	10/dez/11	10/jan/12	10/fev/12	10/mar/12	4/abr/12
Chapisco esp=5mm	61.918,27	-	-	-	5%	15%	25%	25%	10%	10%	10%	10%	15%	-	-
Redoco paulista externo	100.172,01	-	-	-	3.095,92	9.287,74	15.479,57	15.479,57	6.191,83	6.191,83	6.191,83	20.034,40	15.025,80	-	-
reboco paulista interno	135.433,66	-	-	-	1%	10%	25%	35%	20.034,40	20.034,40	20.034,40	15.025,80	-	-	
impermeabilização com sikatop	6.744,59	-	-	-	1.354,34	13.543,37	33.858,43	47.401,79	12.189,03	13.543,37	13.543,37	50%	-	-	
Emboço s/ Paredes p/ material cerâmico	38.488,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.372,30	3.372,30	-	-	
revestimento platineta cerâmica	48.845,07	-	-	-	-	-	-	35%	19.244,40	19.244,40	50%	-	-	-	
revestimento porcelanato portobello sanitários / DML	15.187,71	-	-	-	-	-	-	17.095,77	7.328,76	14.653,52	9.769,01	-	-	-	
revestimento mosaico porcelanato portobello	36.351,05	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	3.796,93	25%	3.796,93	25%	
revestimento de parede ripado - acúfeno	25.779,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
revestimento de parede placa cimentica - acúfeno	1.484,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	7.733,76	10.311,68	7.733,76	
moldura esquadrias J2, J3 e J5 em concreto aparente	6.935,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40%	593,64	445,23	445,23	
cantoneira galvanizada	466,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	3.467,67	3.467,67	-	
cantoneira de alumínio	331,53	-	-	-	-	-	-	15%	69,95	-	85%	396,38	-	-	
TOTAL DO ITEM	478.137,69	0%	0%	0%	4.450,26	22.831,11	49.338,00	105.090,08	64.986,42	77.464,45	68.502,91	37.147,52	30.151,45	18.175,53	0%
10.PISOS E RODAPÉS															
Contrapiso	77.676,89	-	-	40%	-	15.535,38	19.419,22	7.767,69	3.883,84	-	-	-	-	-	-
Regularização de piso traço 1:3 com silca	71.096,18	-	-	-	-	10.664,43	10.664,43	7.109,62	7.109,62	10%	21.328,85	14.219,24	24.276,87	51.787,20	51.787,20
piso paviflex - P4 colocado	48.553,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
piso porcelanato portobello - salais alta/ apoio - P1	103.574,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
piso ceramico colim branco - áreas molhadas P3	5.399,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
piso porcelanato portobello - circulação - P2	89.726,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piso cerâmico Portobello rampa - P5	9.529,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piso granito escada P-10	37.696,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rodapé durafloor - R2 colocado	2.110,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.309,07	15.078,76	11.309,07	100%
rodapé na escada	3.893,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.110,02	0%

1.946,84

1.946,84

SERVIÇO	TOTAL COM BDI	10/mar/11	10/abr/11	10/mai/11	10/jun/11	10/jul/11	10/ago/11	10/set/11	10/out/11	10/nov/11	10/dez/11	10/jan/12	10/fev/12	10/mar/12	4/abr/12	
casca de tronco P9	2.356,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.356,64	
Bloquetes intertravados - P11	1.071,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071,71	
grama ciliarana	7.443,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.233,02	30%	2.316,85	
grama esmeralda	4.633,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.721,70	50%	1.488,63	
grama amendoim	4.642,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.316,85	50%	2.316,85	
vegetação	11.623,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321,02	50%	2.321,02	
TOTAL DO ITEM	10.549,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.274,90	50%	5.274,90	
	201.101,98	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37.874,33	19%	53.165,47	26%	89.420,72
13-SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
Retirada de Entulho	25.115,31	-	7,69%	-	7,69%	7,69%	7,69%	9,50%	8,00%	8,24%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	7,50%	
Desmobilização do canteiro de obras	4.240,05	-	1.931,37	-	1.931,37	1.931,37	1.931,37	2.385,95	2.009,22	2.069,50	2.260,38	2.260,38	2.260,38	2.260,38	1.833,65	
Limpeza Final de Obra	15.299,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.240,05	
TOTAL DO ITEM	44.654,80	-	1.931,37	-	1.931,37	1.931,37	1.931,37	2.385,95	2.009,22	2.069,50	2.260,38	2.260,38	2.260,38	2.260,38	15.299,44	
TOTAL SIMPLES (R\$)	7.493.000,00	0%	4%	0%	4%	4%	4%	5%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	48%	
		153.756,43	501.533,29	220.448,14	248.677,94	378.029,99	457.175,09	415.191,09	303.056,84	365.205,01	536.530,58	879.558,33	971.340,73	1.161.185,73	901.310,81	

[Assinatura]
 Contratada - Alcance Engenharia e Construções Ltda.
 Engº Alexandre Carlos Trigueiro dos Santos
 CREA 90689/D

[Assinatura]
 Fiscalização das Obras
 Engº José Anceioann Lago Grande Martins
 CREA 55.762/D-MG