



1º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 093/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

Processo nº: **23117.008514/2014-13**

Concorrência nº **010/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0002-07, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, estabelecida Teófilo Otoni - MG na Rua: Teodolino Pereira, 74 Bairro: Grão Pará CEP: 39.800-151, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Ricardo Andrade Macedo, portador da Cédula de Identidade nº CREA/MG 107.914/D e inscrito no C.P.F. sob o nº: 060.904.176-29, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 093/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008514/2014-13, na modalidade Concorrência nº 010/2014, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I ao 1º termo aditivo ao contrato nº 093/2014**. Nos termos da justificativa anexada nas folhas 3251 a 3257 do processo supracitado as quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 08 de maio de 2015.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA
Elmiro Santos Resende
Reitor

ALCANCE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA
Ricardo Andrade Macedo
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS

Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80

Nome: Fernando Mariano Ferreira
CPF: 084.477.796-023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
 DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 DIVISÃO DE CONTRATOS



ANEXO I AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2014

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES

| ITEM | SERVIÇO | TOTAL (R\$) | % ITEM | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 |
|---------------------------|---|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 19/01/2015 A 18/02/2015 | 19/02/2015 A 18/03/2015 | 19/03/2015 A 18/04/2015 | 19/04/2015 A 18/05/2015 | 19/05/2015 A 18/06/2015 | 19/06/2015 A 18/07/2015 | 19/07/2015 A 18/08/2015 | 19/08/2015 A 18/09/2015 | 19/09/2015 A 18/10/2015 |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.049.420,67 | 11,08% | 4,21% | 3,45% | 1,99% | 2,05% | 0,82% | 1,19% | 1,08% | 1,62% | 1,02% |
| 02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 52.865,09 | 0,29% | 86.380,90 | 70.729,61 | 32.535,93 | 41.679,28 | 16.880,24 | 24.403,38 | 22.045,41 | 33.296,57 | 61.847,54 |
| 03 | BLOCO 1BMC | 14.906.094,64 | 80,37% | 50,00% | 26.432,55 | 0,05% | 1,88% | 2,41% | 0,95% | 1,00% | 0,87% | 1,49% |
| 04 | CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS INFERIORES | 451.807,95 | 2,44% | 7.626,80 | 7.626,80 | 280.025,17 | 0,38% | 399.625,16 | 144.879,38 | 11,00% | 13,00% | 14,00% |
| 05 | CASA DE GASES E COMPRESSOR | 45.965,08 | 0,25% | | | 1.722,78 | 0,30% | | | 2,94% | 2,94% | 1,78% |
| 06 | EQUIPAMENTOS | 968.042,45 | 5,23% | | | 231,17 | | | | 1.350,04 | 1.350,04 | 2.658,20 |
| 07 | PROJETOS AS BUILT | 11.431,95 | 0,06% | | | | | | | | | |
| 08 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 14.432,18 | 0,08% | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL (R\$) | | | | 120.420,24 | 104.788,96 | 314.515,05 | 401.304,44 | 158.859,59 | 234.410,53 | 212.425,40 | 322.089,55 | 596.981,26 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | | 120.420,24 | 225.209,20 | 539.724,25 | 941.028,69 | 1.099.888,28 | 1.334.298,81 | 1.546.744,21 | 1.868.813,75 | 2.465.795,01 |
| PORCENTAGEM MENSAL (%) | | | | 0,65% | 0,57% | 1,70% | 2,17% | 0,86% | 1,27% | 1,15% | 1,74% | 3,23% |
| PORCENTAGEM ACUMULADA (%) | | | | 0,65% | 1,22% | 2,92% | 5,09% | 5,95% | 7,21% | 8,36% | 10,10% | 13,32% |

Observações:
 Medição mensal dos itens "01.02 Administração Local", "01.05 Equipamentos / Proteção de Fachadas" e "01.06 Apoio Diversos, Equipamentos de Segurança" proporcional ao valor da medição de todos os outros itens.
 Medição mensal do item "01.07 Controle Tecnológico" proporcional ao valor da medição dos itens 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2 e 5.3.
 A coluna C (oculta nessa planilha), traz a classificação de cada item do Cronograma de acordo com a PLS em anexo.
 A numeração de alguns itens do Cronograma não confere com a numeração dos itens da PLS, exatamente pelo trabalho de aglutinação que foi feito para o Cronograma.

[Handwritten signature]

| MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19/10/2015 A 18/11/2015 | 19/11/2015 A 18/12/2015 | 19/12/2015 A 18/01/2016 | 19/01/2016 A 18/02/2016 | 19/02/2016 A 18/03/2016 | 19/03/2016 A 18/04/2016 | 19/04/2016 A 18/05/2016 | 19/05/2016 A 18/06/2016 | 19/06/2016 A 18/07/2016 | 19/07/2016 A 18/08/2016 | 19/08/2016 A 18/09/2016 | 19/09/2016 A 18/10/2016 | 19/10/2016 A 18/11/2016 | 19/11/2016 A 18/12/2016 | 19/12/2016 A 18/01/2017 |
| 5,80% | 5,31% | 6,65% | 1,83% | 2,48% | 3,50% | 3,90% | 3,92% | 6,07% | 6,34% | 7,04% | 7,60% | 9,08% | 8,84% | 4,62% |
| 118.773,20 | 108.923,67 | 95.346,86 | 37.444,87 | 50.896,58 | 71.663,81 | 80.006,66 | 80.242,01 | 124.408,05 | 130.018,96 | 144.315,12 | 155.804,17 | 186.037,52 | 181.179,06 | 94.591,26 |
| 6,45% | 6,28% | 5,47% | 2,10% | 2,85% | 3,99% | 4,48% | 4,52% | 7,15% | 7,49% | 8,18% | 8,22% | 8,64% | 8,48% | 3,82% |
| 961.955,76 | 936.149,40 | 815.092,91 | 313.019,15 | 425.418,15 | 594.455,91 | 668.447,34 | 674.358,92 | 1.069.252,58 | 1.117.007,12 | 1.220.032,16 | 1.325.665,02 | 1.287.367,04 | 1.263.546,38 | 569.875,90 |
| 14,05% | 1,00% | 1,87% | 1,79% | 2,15% | 3,58% | 3,61% | 2,86% | 2,03% | 1,70% | 2,08% | 3,05% | 3,29% | 2,20% | 0,34% |
| 63.466,89 | 4.523,92 | 8.442,64 | 7.837,43 | 9.697,83 | 16.193,03 | 16.314,72 | 12.905,49 | 9.156,60 | 7.670,43 | 9.376,05 | 13.792,04 | 14.880,16 | 9.920,10 | 1.088,12 |
| 5,78% | 2,85% | 3,85% | 2,01% | 3,97% | 10,57% | 10,57% | 10,47% | 9,77% | 8,16% | 2,29% | 3,11% | 4,41% | 2,94% | 1,31% |
| 2.658,20 | 1.308,16 | 1.771,05 | 925,78 | 1.828,67 | 4.857,03 | 4.817,03 | 4.813,36 | 4.490,11 | 3.752,82 | 1.051,83 | 1.427,62 | 2.028,10 | 1.352,07 | 600,48 |
| | | | | | | | | | | 2,54% | 11,73% | 32,18% | 30,57% | 22,98% |
| | | | | | | | | | | 24.635,52 | 113.567,79 | 311.479,14 | 295.909,42 | 222.450,58 |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | 11.431,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | 14.432,18 |
| 1.146.854,06 | 1.050.805,16 | 920.673,45 | 358.227,22 | 487.836,24 | 687.160,78 | 769.425,75 | 772.310,79 | 1.203.307,45 | 1.256.449,33 | 1.399.410,68 | 1.510.256,64 | 1.801.791,96 | 1.751.907,03 | 914.470,45 |
| 3.612.549,07 | 4.463.554,23 | 5.584.227,68 | 5.943.454,91 | 6.431.291,14 | 7.118.460,52 | 7.888.086,68 | 8.660.406,47 | 9.863.711,92 | 11.122.163,24 | 12.521.573,92 | 14.031.830,56 | 15.833.622,52 | 17.585.529,56 | 18.500.000,00 |
| 6,20% | 5,68% | 4,58% | 1,94% | 2,64% | 1,71% | 1,71% | 1,17% | 6,50% | 6,80% | 7,96% | 8,16% | 9,74% | 6,47% | 4,94% |
| 19,53% | 23,21% | 30,19% | 32,13% | 34,76% | 38,48% | 42,64% | 45,81% | 53,33% | 60,12% | 67,68% | 75,85% | 85,59% | 95,06% | 100,00% |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]