



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ZATHA ENGENHARIA – EIRELI - ME.

Processo: 23117.008370/2014-97

Tomada de Preços: 020/2014

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **ZATHA ENGENHARIA – EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.061.364/0001-56, estabelecida na cidade de Goiânia – GO, Praça Comendador Germano Roriz (Praça do Cruzeiro), nº175, Bairro Setor Sul, CEP 74093-320, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu sócio Administrador, Edson Monte Castro Veloso, portador(a) da Cédula de Identidade nº 294.563, SSP/TO e inscrito(a) no C.P.F. sob o nº 875.102.511-68, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato 101/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008370/2014-97, na modalidade Tomada de Preços nº 020/2014, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Acrescentar serviços no valor de R\$ 138.437,18 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), correspondente a 19,6769% em relação ao valor global originalmente contratado;
- 2) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do **Anexo I ao 6º termo aditivo ao contrato nº 101/2014**;
- 3) Prorrogar o prazo de execução até **30/03/2017**;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



4) Prorrogar a Vigência Contratual pra **31/12/2017**;

Nos termos da justificativa anexada no processo supracitado a qual integra o presente termo aditivo como se estivesse aqui integralmente transcrita.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR GLOBAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. O valor global do contrato em função do acréscimo passará de R\$ 703.550,45 (setecentos e três mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) para **R\$ 841.987,63 (oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos)**.

2.2. O termo aditivo correrá à conta de dotação consignada no orçamento da **CONTRATANTE**:

2.2.2. Programa Orçamentário: **108514**

2.2.3. Elemento de Despesa: **339039**

2.2.4. Fonte de Recurso: **150318**

2.2.5. Nota de Empenho Nº: **2016NE802793**

CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIA DO CONTRATO

Em conformidade com a cláusula décima quarta do contrato original, a garantia deverá ser renovada, adequando-se aos novos prazos e valores deste termo aditivo. O valor da garantia, dado ao acréscimo do valor global, deverá ser de 5% ao valor contratado, ou seja, **R\$ 42.099,38 (quarenta e dois mil, noventa e nove reais e trinta e oito centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 03 de outubro de 2016.


**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**


Elmiro Santos Resende
Reitor

Nome: Rita de Cássia Lima
CPF: 888.907.086-20


**ZATHA ENGENHARIA
– EIRELI - ME**

Edson Monte Castro Veloso
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:


Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira
CPF: 672.086.736-91


ANEXO I AO 6º TERMO ADITIVO - C 101/2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CAMPUS: SANTA MONICA
CONTRATO: 101/2014

Item	Descrição	1º mês	2º mês	3º mês	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan/16	fev/16	Saldo
1	Levantamento	86.926,60 50,00%	52.155,96 30,00%	8.692,66 5,00%	8.692,66 5,00%	8.692,66 5,00%	8.692,66 5,00%	8.692,66 5,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2	Estudo Preliminar	0,00	0,00	17.385,32 40,00%	40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	100,00%
3	Projeto técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	17.385,32 40,00%	100,00%
4	Projeto executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	R\$ sub-total	86.926,60	52.155,96	26.077,98	26.077,98	26.077,98	30.424,31	134.736,23	34.770,64	34.770,64	34.770,64	34.770,64	34.770,64	34.770,64	34.770,64	43.463,30
	R\$ acumulado	86.926,60	139.082,56	165.160,54	165.160,54	191.238,52	221.662,80	356.399,07	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	391.169,71	434.633,01
	% Acumulada	70,00%	32,00%	38,00%	38,00%	44,00%	51,00%	82,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%

Item	Descrição	Saldo	Aditivo	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	Total
1	Levantamento	22.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533,29	22.533,29
2	Estudo Preliminar	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,32	5.633,32
3	Projeto técnico	27.533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.533,29	27.533,29
4	Projeto executivo	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.096,62	49.096,62
	R\$ sub-total	56.333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.796,53	99.796,53
	R\$ acumulado	99.796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.796,53	99.796,53
	% Acumulada	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

5.633,32



EDSON MONTE CASTRO VELOSO



12
14

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO
 CAMPUS: UPIARAMA
 CONTRATO: 101/2014

Item	Descrição	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	maio/16	jun/16	Saldo
	% do geral	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	
1	Levanteamento	38.590,83	15.436,37	3.859,09	3.859,09	3.859,09	11.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,46
2	Estudo Preliminar	50,00%	20,00%	5,00%	5,00%	1,929.55	3.859.09	20,00%	9,647.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3	Estudo técnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Projeto executivo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RS sub total		38.590,83	15.436,37	3.859,09	3.859,09	5.788,64	15.436,37	27.013,65	25.084,19	15.436,37	15.436,37	7.718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,46
RS acumulado		38.590,83	54.027,30	57.886,39	61.745,48	67.534,12	82.970,49	109.984,14	135.068,24	150.504,61	165.940,98	173.659,17	173.659,17	173.659,17	173.659,17	173.659,17	173.659,17	173.659,17	192.954,63
% Acumulada		100,00%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	83,00%	87,00%	70,00%	78,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Item	Descrição	Saldo	Aditivo	Jul	ago	set	out	nov	dez	jan/17	fev/17	Total
	% do geral			18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	
1	Levanteamento	29.414,26	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,26	0,00	79.414,26
2	Estudo Preliminar	7.353,57	10,00%	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	7.353,57	0,00	7.353,57
3	Projeto técnico	29.414,26	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,26	0,00	100,00%
4	Projeto executivo	19.295,46	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,46	0,00	100,00%
RS sub total		73.535,65	10,00%	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	73.535,65	0,00	26.649,63
RS acumulado		97.831,11	100,00%	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	97.831,11	0,00	266.490,28
% Acumulada		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

73535,65

Carvalho
 EDSON MACIEL CASIRO VELOSO

Carvalho

Carvalho

Item	Descrição	2016												2017			
		fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan/16	fev/16	mar/16	Saldo	
	% do geral	15.192,56	3.038,51	4.557,77	1.519,26	1.519,26	1.519,26	3.038,51	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1	Levantamento	50,00%	10,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Estudo Preliminar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	15.192,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Projeto técnico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.596,28
	% do geral	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Projeto executivo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.192,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7.596,28
	R\$ sub-total	15.192,56	3.038,51	4.557,77	1.519,26	3.038,51	9.115,54	7.596,28	9.115,54	15.192,56	68.366,53	68.366,53	68.366,53	68.366,53	68.366,53	68.366,53	75.962,81
	R\$ acumulado	15.192,56	18.231,07	22.788,84	24.308,10	27.346,61	36.462,15	44.058,43	53.173,97	68.366,53	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	75.962,81
	% Acumulada	20,00%	24,00%	30,00%	32,00%	36,00%	48,00%	58,00%	70,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Item	Descrição	2016												2017		Total		
		fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan/16	fev/16	mar/17		Total	
	% do geral	3.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,32
1	Levantamento	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Estudo Preliminar	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,83
	% do geral	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Projeto técnico	3.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,32
	% do geral	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Projeto executivo	856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,83
	R\$ sub-total	8.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,58
	R\$ acumulado	16.164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,58
	% Acumulada	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

8.558,30

Edson Monte Castro Veioso
 EDSON MONTE CASTRO VEIOSO

Edson Monte Castro Veioso