



2º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE Nº 115/2014 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA..

Processo nº: **23117.008439/2014-82**

Concorrência nº **005/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de Identidade nº M-154.253 SSP/MG, e do CPF nº 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Ceará, nº 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.501.854/0001-69, estabelecida na cidade de Teófilo Otoni-MG na Rua Teodolino Pereira, 74, Bairro: Grão Pará, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Ricardo Andrade Macedo, portador da Cédula de Identidade nº CREA/MG 107.914/D e inscrito no C.P.F. sob o nº: 060.904.176-29, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao contrato nº 115/2014, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.008439/2014-82, na modalidade Concorrência nº 005/2014, **do tipo EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Adequar o prazo de execução com o acréscimo de mais 60 (sessenta) dias;
- 2) Repactuar o cronograma físico-financeiro nos termos do Anexo I ao 2º termo aditivo ao contrato nº 115/2014;

Nos termos da justificativa anexada nas folhas 895 a 903 do processo supracitado as quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS



Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 30 de junho de 2015.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA**

Elmiro Santos Resende
Reitor

**ALCANCE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA**

Ricardo Andrade Macedo
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS

Nome: Tarcísio Fernandes de Paula
CPF: 029.938.376-80

Nome: Cláudia L. Ribeiro Silveira
CPF: 672.086.736-91



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE CONTRATOS**



ANEXO I AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 115/2014

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | % ITEM | PERÍODO | | | | | % | % | % |
|---------------------------|--|--------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | MES 01 23/02/15 a 23/03/15 | MES 02 23/03/15 a 23/04/15 | MES 03 23/04/15 a 23/05/15 | MES 04 23/05/15 a 23/06/15 | MES 05 23/06/15 a 23/07/15 | | | |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 104.149,19 | 6,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,70% | 4,31% | 17,95% | 22,75% | 59,79% |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 86.512,71 | 5,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16.356,47 | 4.485,71 | 18.896,29 | 23.891,60 | 40.919,12 |
| 01.02 | ALUGUEL CONTAINER | 4.766,74 | 0,31% | | | | 2.93% | 4,08% | 20,51% | 26,28% | 46,19% |
| 01.03 | TAXA ART, TRANSPORTE MATERIAL, PLACA DE OBRA, LIMPEZA MECANIZADA E TOPOGRAFIA. | 12.864,74 | 0,85% | | | | 2.538,38 | 3.532,36 | 17.742,95 | 22.738,25 | 39.965,77 |
| 02 | CABINE DE TRANSFORMAÇÃO | 711.894,42 | 46,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 8,09% | 26,72% | 31,13% | 30,09% |
| 02.01 | ESTRUTURA | 85.812,59 | 5,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28.239,40 | 57.573,20 | 190.262,38 | 221.647,35 | 214.272,10 |
| 02.01.01 | FUNDAÇÕES, BALDRAMES E IMPERMEABILIZAÇÕES | 28.239,40 | 1,86% | | | | 100,00% | | | | |
| 02.01.02 | PILARES | 7.657,73 | 0,50% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.01.03 | VIGAS | 11.966,13 | 0,79% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.01.04 | LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES | 30.052,38 | 1,98% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.01.05 | BAIA DE CONTENÇÃO | 7.896,97 | 0,52% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.02 | PISOS E CONTRAPISOS | 26.925,90 | 1,77% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.03 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 15.736,64 | 1,04% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.04 | ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 40.463,79 | 2,66% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.05 | ESQUADRIAS | 7.375,25 | 0,49% | | | | | | | 100,00% | |
| 02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 535.680,25 | 35,24% | | | | | | | 100,00% | |
| 03 | CABINE DE MEDIÇÃO | 190.051,02 | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 03.01 | ESTRUTURA | 18.673,69 | 1,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 03.01.01 | FUNDAÇÕES, BALDRAMES E IMPERMEABILIZAÇÕES | 8.573,87 | 0,56% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.01.02 | PILARES | 3.459,35 | 0,23% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.01.03 | VIGAS | 2.993,72 | 0,20% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.01.04 | LAJES E IMPERMEABILIZAÇÕES | 3.646,75 | 0,24% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.02 | PISOS E CONTRAPISOS | 7.287,72 | 0,48% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.03 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 17.933,64 | 1,18% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.04 | ACABAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 4.121,86 | 0,27% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.05 | ESQUADRIAS | 4.991,91 | 0,33% | | | | | | | | 100,00% |
| 03.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 137.042,20 | 9,02% | | | | | | | | 100,00% |
| 04 | LIGAÇÃO ENTRE CABINES/BLOCOS | 513.805,37 | 33,80% | | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL (R\$) | | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 44.595,86 | R\$ 62.058,91 | R\$ 311.719,75 | R\$ 199.480,58 | R\$ 702.144,91 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | 1.520.000,00 | 100,00% | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 44.595,86 | R\$ 106.654,77 | R\$ 418.374,52 | R\$ 817.855,08 | R\$ 1.520.000,00 |
| PORCENTAGEM MENSAL (%) | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,93% | 4,08% | 20,51% | 26,28% | 46,19% |
| PORCENTAGEM ACUMULADA (%) | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,93% | 7,02% | 27,52% | 53,81% | 100,00% |