



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
DIVISÃO DE CONTRATOS



**5º TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO  
CONTRATUAL Nº 116/2014 PARA EXECUÇÃO  
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE  
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO  
CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE UBERLÂNDIA, E, DE OUTRO LADO,  
COMO CONTRATADA, FÁBRICA CIVIL  
ENGENHARIA DE PROJETOS S/S EPP.**

Processo nº: **23117.005779/2014-51**

Concorrência nº **006/2014**

Pelo Presente Instrumento, de um lado a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**, fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, instituída pelo Decreto-Lei nº. 762, de 14 de agosto de 1969, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av. João Naves de Ávila, nº. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mônica, Uberlândia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Vice-Reitor, o Professor Eduardo Nunes Guimarães, nomeado pela Portaria do Reitor nº 191/2013, portador da Cédula de Identidade nº M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o nº 539.473.046-68, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida dos Jardins, 250 - Alameda dos Angelins 105 - Bairro Nova Uberlândia - CEP 38412-639, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE PROJETOS S/S EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 66.679.697/0001-87, estabelecida na cidade de Ribeirão Preto-SP na Rua: Cmdt. Marcondes Salgado, 2263 CEP: 14025-160, daqui por diante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela sua Sócia-Gerente a Eng<sup>a</sup> Eleuza Zampieri, portadora da Cédula de Identidade nº: 9.527.866-7 SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 036.586.608-19, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 23117.005779/2014-51, na modalidade Concorrência Pública nº 006/2014, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as cláusulas e condições que abaixo segue:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Tem o presente termo a finalidade de:

- 1) Prorrogar prazo de execução para **31/07/2017**;
- 2) Prorrogar a vigência contratual para **31/07/2017**;
- 3) Repactuar cronograma físico financeiro, nos termos do anexo I.

Conforme da justificativa anexada nas folhas 2797 a 2809 do processo supracitado as quais integram o presente termo aditivo como se estivessem aqui integralmente transcritas.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL**

O valor global permanecerá em **R\$ 620.730,38** (seiscentos e vinte mil, setecentos e trinta reais e trinta e oito centavos).

*J. 1*



### CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

De acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA do contrato original, o valor atualizado da garantia do contrato será **R\$ 31.036,51 (trinta e um mil, e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)** – 5% (cinco por cento) do valor global.

### CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas previstas neste instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

- Projeto/Atividade: 108508
- Elemento de Despesa: 339039
- Fonte de Recursos: 100
- Empenhos: 2016NE802262

### CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam ratificadas em todos os termos as cláusulas e condições estabelecidas no contrato de origem e seus termos aditivos e não alteradas pelo presente.

Por estarem as partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de igual forma e teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Uberlândia, 21 de dezembro 2016.

**UNIVERSIDADE FEDERAL  
DE UBERLÂNDIA**

Eduardo Nunes Guimarães

Vice-Reitor no exercício do cargo de Reitor

**FÁBRICA CIVIL ENGENHARIA DE  
PROJETOS S/S EPP**

Engª Eleuza Zampieri

Sócia-Gerente

### TESTEMUNHAS

**Nome:** Claudia L. R. Silveira  
**CPF:** 672.086.736-91

**Nome:** Isabella Benzaquen  
**CPF:** 056.186.256-79

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos executivos e e outros serviços para construção de novos prédios

Contrato: 116/2014

Contratada: Fabrica Civil Engenharia e projetos S/S EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS								
		Total do Item	1ª medição (08/07/2015)		2ª medição (27/07/2015)		Acumulado			
		Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Projeto 1 - Bloco Diretórios acadêmicos - Campus Santa Mônica	Elaboração do projeto arquitetônico executivo	R\$ 17.767,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.330,19	30,00%	R\$ 5.330,19	30,00%		
	Elaboração do projeto executivo estrutural de estruturas metálicas	R\$ 18.630,00	R\$ 3.726,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.726,00	20,00%		
	Elaboração do projeto executivo das fundações	R\$ 2.550,00	R\$ 255,00	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 255,00	10,00%		
	Elaboração do projeto executivo das instalações hidráulicas e sanitárias	R\$ 6.350,00	R\$ 1.270,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.270,00	20,00%		
	Elaboração do projeto luminotécnico	R\$ 2.540,00	R\$ 254,00	10,00%	R\$ 508,00	20,00%	R\$ 762,00	30,00%		
	Elaboração do projeto executivo das instalações para prevenção e combate a incêndios	R\$ 5.715,00	R\$ 571,50	10,00%	R\$ 1.143,00	20,00%	R\$ 1.714,50	30,00%		
	Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas, telefonia, lógica e SPDA	R\$ 9.525,00	R\$ 952,50	10,00%	R\$ 1.905,00	20,00%	R\$ 2.857,50	30,00%		
	Elaboração do projeto executivo de paisagismo	R\$ 4.800,00	R\$ 480,00	10,00%	R\$ 960,00	20,00%	R\$ 1.440,00	30,00%		
	Elaboração da planilha de orçamentos e memoriais	R\$ 8.890,00	R\$ 889,00	10,00%	R\$ 1.778,00	20,00%	R\$ 2.667,00	30,00%		
	Elaboração de projeto de cozinha industrial	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
Sondagem - furo	R\$ 7.599,20	R\$ 759,92	10,00%	R\$ 6.839,28	90,00%	R\$ 7.599,20	100,00%			
	Sub - Total	R\$ 91.366,50	R\$ 9.157,92		R\$ 18.463,47		R\$ 27.621,39			
	BDI (25%)	R\$ 22.841,63	R\$ 2.289,48		R\$ 4.615,87		R\$ 6.905,35			
	TOTAL	R\$ 114.208,13	R\$ 11.447,40		R\$ 23.079,34		R\$ 34.526,74			
	MULTA				R\$ 581,21					
	TOTAL PAGO				R\$ 22.498,13					
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	Total do Item	1ª medição (08/07/2015)		2ª medição (27/07/2015)		3ª medição (21/09/2015)		Acumulado	
		Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	Elaboração do estudo preliminar	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.200,00	100,00%
	Elaboração do anteprojeto arquitetônico	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
Projeto 2 - Bloco Diretórios acadêmicos - Campus Umuarama	Elaboração do projeto arquitetônico executivo	R\$ 13.320,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.596,00	30,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.596,00	30,00%
	Elaboração do projeto executivo estrutural em concreto armado	R\$ 6.120,00	R\$ 1.224,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.224,00	20,00%
	Elaboração do projeto executivo estrutural de estruturas metálicas	R\$ 25.200,00	R\$ 5.040,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.040,00	20,00%
	Elaboração do projeto executivo estrutural de estruturas metálicas - cobertura quadra	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.080,00	20,00%	R\$ 1.080,00	20,00%
	Elaboração do projeto executivo estrutural de estruturas metálicas - lona tensionada	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 240,00	20,00%	R\$ 240,00	20,00%
	Elaboração do projeto executivo estrutural de estruturas metálicas - coberturas	R\$ 4.590,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 918,00	20,00%	R\$ 918,00	20,00%
	Elaboração do projeto executivo estrutural de estruturas de madeira - pergolado	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 360,00	20,00%	R\$ 360,00	20,00%
	Elaboração do projeto executivo das fundações	R\$ 3.330,00	R\$ 333,00	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 333,00	10,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações hidráulicas e sanitárias	R\$ 5.550,00	R\$ 1.110,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.110,00	20,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações hidráulicas e drenagem - praça	R\$ 14.308,00	R\$ 1.430,80	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.430,80	10,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações para prevenção e combate a incêndios	R\$ 4.995,00	R\$ 499,50	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 499,50	10,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas, telefonia, lógica e SPDA	R\$ 8.325,00	R\$ 832,50	10,00%	R\$ 1.665,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.497,50	30,00%
	Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas e luminotécnico - praça	R\$ 10.220,00	R\$ 1.022,00	10,00%	R\$ 2.044,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.066,00	30,00%
	Elaboração do projeto executivo de paisagismo	R\$ 15.330,00	R\$ 1.533,00	10,00%	R\$ 3.066,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.599,00	30,00%
	Elaboração da planilha de orçamentos e memorial	R\$ 43.477,80	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.347,78	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.347,78	10,00%
Sondagem - furo	R\$ 9.499,00	R\$ 949,90	10,00%	R\$ 8.549,10	90,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.499,00	100,00%	
	Sub - Total	R\$ 180.664,80	R\$ 17.174,70		R\$ 23.667,88		R\$ 2.598,00		R\$ 43.440,58	
	BDI (25%)	R\$ 45.166,20	R\$ 4.293,68		R\$ 5.916,97		R\$ 649,50		R\$ 10.860,15	
	TOTAL	R\$ 225.831,00	R\$ 21.468,38		R\$ 29.584,85		R\$ 3.247,50		R\$ 54.300,73	
	MULTA				R\$ 755,94		R\$ 162,38			
	TOTAL PAGO				R\$ 28.828,91		R\$ 3.085,12			
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	Total do Item	1ª medição (25/07/2016)							
		Valor	Valor	%						
Projeto 3 - Bloco novo Restaurante Universitário - Campus Umuarama	Elaboração do projeto arquitetônico executivo	R\$ 37.800,00	R\$ 11.340,00	30,00%						
	Elaboração do projeto executivo estrutural em concreto armado	R\$ 32.373,00	R\$ 6.474,60	20,00%						
	Elaboração do projeto executivo estrutural de estruturas metálicas (cobertura e fachada)	R\$ 21.780,00	R\$ 6.534,00	30,00%						
	Elaboração do projeto executivo das fundações	R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Elaboração do projeto executivo das instalações hidráulicas e sanitárias.	R\$ 13.500,00	R\$ 1.350,00	10,00%						
	Elaboração do projeto executivo das instalações para prevenção e combate a incêndios	R\$ 12.150,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Elaboração do projeto executivo das instalações elétricas, telefonia, lógica e SPDA.	R\$ 20.250,00	R\$ 2.025,00	10,00%						
	Elaboração do projeto executivo das instalações de exaustão	R\$ 20.250,00	R\$ 6.075,00	30,00%						
	Elaboração do projeto luminotécnico	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Elaboração do projeto executivo de ar condicionado	R\$ 18.000,00	R\$ 1.800,00	10,00%						
	Elaboração do projeto executivo das instalações de gases	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Elaboração de projeto de cozinha industrial	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Elaboração do projeto executivo de paisagismo (SUPRIMIDO NO 1º TERMO ADITIVO)	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Elaboração da planilha de orçamentos e memoriais (SUPRIMIDO NO 1º TERMO ADITIVO)	R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	0,00%						
	Sondagem - furo	R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00	100,00%						
Projeto de terraplenagem e geométrico sistema viário/ acessos	R\$ 2.800,00	R\$ 560,00	20,00%							
	Sub - Total	R\$ 245.853,00	R\$ 42.808,60							
	BDI (25%)	R\$ 61.463,25	R\$ 10.702,15							
	TOTAL	R\$ 307.316,25	R\$ 53.510,75							
	TOTAL COM SUPRESSÃO	R\$ 280.691,25								

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Nota de empenho: 2014NE05463-05

Data ordens de serviço: Lote 1 - 11/2015 - 23.02.2015 - Lote 2 - 02/2016 - 01.02.16

**MEDIÇÕES A REALIZAR - MEDIÇÃO FINAL DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO**

3ª medição (31/12/2016)			4ª medição (31/12/2016)			2ª medição (09/01/2017) ANTEPROJETO		3ª medição (06/03/2017) EXECUTIVO		4ª medição (24/04/2017) FINAL COMPATIBILIZADO		5ª medição (15/05/2017) FINAL APROVADO		
	Valor	%		Valor	%		Valor	%		Valor	%		Valor	%
	R\$ 12.437,11	70,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 18.900,00	50,00%		R\$ 3.780,00	10,00%
	R\$ 14.904,00	80,00%		R\$ 4.800,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 19.423,80	60,00%		R\$ 3.237,30	10,00%
	R\$ 2.295,00	90,00%		R\$ 9.324,00	70,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.890,00	50,00%		R\$ 2.178,00	10,00%
	R\$ 5.080,00	80,00%		R\$ 4.896,00	80,00%		R\$ 2.430,00	30,00%		R\$ 4.050,00	50,00%		R\$ 810,00	10,00%
	R\$ 1.778,00	70,00%		R\$ 20.160,00	80,00%		R\$ 2.700,00	20,00%		R\$ 6.750,00	50,00%		R\$ 1.350,00	10,00%
	R\$ 4.000,50	70,00%		R\$ 4.320,00	80,00%		R\$ 3.645,00	30,00%		R\$ 6.075,00	50,00%		R\$ 1.215,00	10,00%
	R\$ 6.667,50	70,00%		R\$ 960,00	80,00%		R\$ 4.050,00	20,00%		R\$ 10.125,00	50,00%		R\$ 2.025,00	10,00%
	R\$ 3.360,00	70,00%		R\$ 3.672,00	80,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.125,00	50,00%		R\$ 2.025,00	10,00%
	R\$ 6.223,00	70,00%		R\$ 1.440,00	80,00%		R\$ 1.620,00	30,00%		R\$ 2.700,00	50,00%		R\$ 540,00	10,00%
	R\$ 7.000,00	100,00%		R\$ 2.997,00	90,00%		R\$ 3.600,00	20,00%		R\$ 9.000,00	50,00%		R\$ 1.800,00	10,00%
	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.440,00	80,00%		R\$ 2.400,00	30,00%		R\$ 4.000,00	50,00%		R\$ 800,00	10,00%
Sub - Total(R\$)	R\$ 63.745,11			R\$ 12.877,20	90,00%		R\$ 5.250,00	30,00%		R\$ 8.750,00	50,00%		R\$ 1.750,00	10,00%
BDI (25%)	R\$ 15.936,28			R\$ 4.495,50	90,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 79.681,39			R\$ 5.827,50	70,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20	90,00%									
BDI (25%)	R\$ 34.306,06			R\$ 4.495,50	90,00%									
TOTAL	R\$ 171.530,28			R\$ 5.827,50	70,00%									
				R\$ 7.154,00	70,00%									
				R\$ 10.731,00	70,00%									
				R\$ 39.130,02	90,00%									
				R\$ 0,00	0,00%									
Sub - Total(R\$)	R\$ 137.224,22			R\$ 12.877,20										